



DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
Programação Semanal de Conservação Rodoviária

29/07/2021 - 17:25

Programação Mensal de Conservação Rodoviária

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Distrito: 1º DR										
Gerente Contrato	Empresa	Contrato	Rodovia	Trecho	Extensão km	Obras/Serviço	Data	Modalidade		
						Descrição	Quantidade	Início	Término	
	DER/DF		BR020	020BDF0015 - ENTR. DF-440 - ACESSO I A SOBRADINHO	3,500	Implantação e substituição de Balizador	20,00 Un	23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0015 - ENTR. DF-440 - ACESSO I A SOBRADINHO	3,500	Recomposição ou Retirada de defensas metálicas	44,00 m	17/06/2021	17/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0015 - ENTR. DF-440 - ACESSO I A SOBRADINHO	3,500	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada	13,39 TKm	29/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0018 - ACESSO II A SOBRADINHO - ENTR. DF-230	10,400	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	5,00 m2	18/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0018 - ACESSO II A SOBRADINHO - ENTR. DF-230	10,400	Espalhamento e Compactação de CBUQ	15,00 m3	28/06/2021	28/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0018 - ACESSO II A SOBRADINHO - ENTR. DF-230	10,400	Espalhamento e Compactação de CBUQ	15,00 m3	17/06/2021	17/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0018 - ACESSO II A SOBRADINHO - ENTR. DF-230	10,400	Espalhamento e Compactação de CBUQ	25,00 m3	18/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0018 - ACESSO II A SOBRADINHO - ENTR. DF-230	10,400	Implantação e substituição de Balizador	58,00 Un	25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0018 - ACESSO II A SOBRADINHO - ENTR. DF-230	10,400	Transporte de Maquinário - Rodovia pavimentada	1.755,60 TKm	18/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0018 - ACESSO II A SOBRADINHO - ENTR. DF-230	10,400	Transporte de Maquinário - Rodovia pavimentada	675,00 TKm	21/06/2021	21/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0018 - ACESSO II A SOBRADINHO - ENTR. DF-230	10,400	Transporte de Material de 1ª categoria - Rodovia Pavimentada	2.215,62 TKm	18/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0018 - ACESSO II A SOBRADINHO - ENTR. DF-230	10,400	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada	13,36 TKm	30/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0018 - ACESSO II A SOBRADINHO - ENTR. DF-230	10,400	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada	20,80 TKm	24/06/2021	24/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0018 - ACESSO II A SOBRADINHO - ENTR. DF-230	10,400	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada	52,00 TKm	10/06/2021	10/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0018 - ACESSO II A SOBRADINHO - ENTR. DF-230	10,400	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada	13,05 TKm	16/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF128	128EDF0050 - ENTR. DF-131 - ENTR. BR-010/020/030	2,000	Transporte de Material de 1ª categoria - Rodovia Pavimentada	111,90 TKm	02/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF128	128EDF0110 - ENTR. DF-230 - ACESSO AO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA	2,500	Caiação de meio-fio (Padrão)	15,00 m2	11/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF131	131EDF0030 - ENTR. DF-205 - ENTR. DF-335	4,500	"Encascalhamento" de Rodovias (Recomposição de revestimento primário)	100,00 m3	02/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF131	131EDF0030 - ENTR. DF-205 - ENTR. DF-335	4,500	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)	18.000,00 m2	15/06/2021	15/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF131	131EDF0030 - ENTR. DF-205 - ENTR. DF-335	4,500	Transporte de Material de 1ª Categoria - Rodovia não pavimentada	7.584,20 TKm	07/06/2021	07/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF205	205EDF0130 - FIM DE TRECHO PAVIMENTADO (Km 34,6) - ENTR. DF-131	11,800	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)	24.000,00 m2	09/06/2021	09/06/2021	Administração direta

	DER/DF		DF230	230EDF0010 - ENTR. BR-010/BR-020/BR-030 - ENTR. DF-128	3,800	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	2,00 m2	30/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF250	250EDF0050 - ENTR. DF-130 - ENTR. DF-120	6,400	"Encascalhamento" de Rodovias (Recomposição de revestimento primário)	1.600,00 m3	29/06/2021	29/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF250	250EDF0050 - ENTR. DF-130 - ENTR. DF-120	6,400	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	3,00 m2	14/06/2021	14/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF335	335EDF0090 - FIM DE TRECHO PAVIMENTADO (Km 12,6) - ENTR. DF-131	5,900	Poda de árvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas	200,00 Un	08/06/2021	08/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF335	335EDF0090 - FIM DE TRECHO PAVIMENTADO (Km 12,6) - ENTR. DF-131	5,900	Poda de árvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas	20,00 Un	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF345	345EDF0070 - ENTR. BR-010(B)/BR-020/BR-030 - ENTR. DF-230	9,600	Levantamento Planialtimétrico Cadastral	5,00 Ha	16/06/2021	29/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF440	440EDF0010 - ENTR. BR-010/BR-020/BR-030 - ENTR. DF-442	1,000	"Encascalhamento" de Rodovias (Recomposição de revestimento primário)	1,24 m3	18/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF440	440EDF0010 - ENTR. BR-010/BR-020/BR-030 - ENTR. DF-442	1,000	Assentamento de meio-fio pré-moldado (incluindo escavação)	400,00 m	23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF440	440EDF0010 - ENTR. BR-010/BR-020/BR-030 - ENTR. DF-442	1,000	Espalhamento e Compactação de CBUQ	30,00 m3	11/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF440	440EDF0010 - ENTR. BR-010/BR-020/BR-030 - ENTR. DF-442	1,000	Espalhamento e Compactação de CBUQ	15,00 m3	14/06/2021	14/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF440	440EDF0010 - ENTR. BR-010/BR-020/BR-030 - ENTR. DF-442	1,000	Espalhamento e Compactação de CBUQ	30,00 m3	10/06/2021	10/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF440	440EDF0010 - ENTR. BR-010/BR-020/BR-030 - ENTR. DF-442	1,000	Espalhamento e Compactação de CBUQ	30,00 m3	09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF440	440EDF0010 - ENTR. BR-010/BR-020/BR-030 - ENTR. DF-442	1,000	Recomposição ou Retirada de defensas metálicas	44,00 m	17/06/2021	17/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF440	440EDF0012 - ENTR. DF-442 - FIM DE TRECHO PAVIMENTADO (Km 2,1)	1,100	Espalhamento e Compactação de CBUQ	12,00 m3	21/06/2021	21/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF440	440EDF0110 - ENTR. DF-330 - ACESSO A BR-010/BR-020/BR-030 (SLU)	3,500	Espalhamento e Compactação de CBUQ	30,00 m3	11/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DR1	0001DR0010 - Inicio do trecho pavimentado - Final do trecho pavimentado	1,000	DEMOLIÇÃO manual passeio / piso de concreto com espessura média de 0,05 m	9,80 m2	22/06/2021	24/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC151	151EVC0010 - ENTR. BR-479/DF-250 - ENTR. DF-310	3,500	Limpeza superficial da camada vegetal	12.000,00 m2	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC155	155EVC0010 - ENTR. BR-479/DF-250 - ENTR. DF-105	6,500	Bolsões ou Bacias de acumulação (não revestidas)	20,00 h	09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC155	155EVC0010 - ENTR. BR-479/DF-250 - ENTR. DF-105	6,500	Transporte de Material de 1ª Categoria - Rodovia não pavimentada	150,00 TKm	15/06/2021	15/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0030 - ENTR. DF-128 ACESSO A PLANALTINA - ENTR. BR-010 (B)/DF-345	8,000	Espalhamento e Compactação de CBUQ	20,00 m3	29/06/2021	29/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0030 - ENTR. DF-128 ACESSO A PLANALTINA - ENTR. BR-010 (B)/DF-345	8,000	Limpeza superficial da camada vegetal	12.000,00 m2	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0030 - ENTR. DF-128 ACESSO A PLANALTINA - ENTR. BR-010 (B)/DF-345	8,000	Limpeza superficial da camada vegetal	300,00 m2	11/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0030 - ENTR. DF-128 ACESSO A PLANALTINA - ENTR. BR-010 (B)/DF-345	3,000	Locação com estaqueamento e nivelamento de eixos e bordos	5,00 m	08/06/2021	17/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0030 - ENTR. DF-128 ACESSO A PLANALTINA - ENTR. BR-010 (B)/DF-345	8,000	Poda de árvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas	600,00 Un	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0030 - ENTR. DF-128 ACESSO A PLANALTINA - ENTR. BR-010 (B)/DF-345	8,000	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)	300,00 m2	10/06/2021	10/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0030 - ENTR. DF-128 ACESSO A PLANALTINA - ENTR. BR-010 (B)/DF-345	8,000	Roçada manual (Capim)	30.000,00 m2	11/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0030 - ENTR. DF-128 ACESSO A PLANALTINA - ENTR. BR-010 (B)/DF-345	8,000	Roçada mecanizada	12.000,00 m2	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta

	DER/DF		RA06	2015 - 0 - 30	30,000	Limpeza superficial da camada vegetal	4.000,00 m2	23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA06	2015 - 0 - 30	30,000	Locação com estaqueamento e nivelamento de eixos e bordos	500,00 m	25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA06	2015 - 0 - 30	30,000	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)	12.000,00 m2	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA06	2015 - 0 - 30	30,000	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)	16.000,00 m2	22/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA06	2015 - 0 - 30	30,000	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)	40.000,00 m2	22/06/2021	24/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA06	2015 - 0 - 30	30,000	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)	1.200,00 m2	17/06/2021	17/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA06	2015 - 0 - 30	30,000	Transporte de Maquinário - Rodovia pavimentada	26,25 TKm	22/06/2021	22/06/2021	Administração direta

Distrito: 2º DR										
Gerente Contrato	Empresa	Contrato	Rodovia	Trecho	Extensão km	Obras/Serviço	Quantidade	Data		Modalidade
						Descrição		Início	Término	
	DER/DF		BR020	020BDF0015 - ENTR. DF-440 - ACESSO I A SOBRADINHO	3,500	Boca de bueiro simples Ø 0,80 m bloco de concreto	1,00 Un	29/06/2021	29/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0015 - ENTR. DF-440 - ACESSO I A SOBRADINHO	3,500	Implantação e substituição de Balizador	50,00 Un	23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		BR020	020BDF0018 - ACESSO II A SOBRADINHO - ENTR. DF-230	0,000	Assentamento de tubos de concreto Ø 0,60 m	4,00 m	16/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0010 - ENTR. BR-010/020/030/DF-003/150(PARQUE ROD. DER-DF) - ENTR. DF-	2,800	Limpeza de pista e ponte	1.000,00 m2	12/06/2021	12/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0012 - ENTR. DF-442 - ENTR. DF-008 (EPUB)	3,300	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	10,00 m2	17/06/2021	17/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0012 - ENTR. DF-442 - ENTR. DF-008 (EPUB)	3,300	Execução de Ondulação	3,05 m3	17/06/2021	17/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0050 - ENTR. BR-479/DF-015/DF-250 - ENTR. DF-456	2,000	Execução de Ondulação	4,79 m3	08/06/2021	08/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0270 - ENTR. DF-065(EPIP)/DF-480 - ENTR. DF-475	3,000	Gradeamento	30,00 CHP	02/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0590 - ENTR. DF -170 - ENTR. BR-010/020/030/DF-003/DF-150 (PARQUE ROD. DER-DF)	21,300	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	8,00 m2	18/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0590 - ENTR. DF -170 - ENTR. BR-010/020/030/DF-003/DF-150 (PARQUE ROD. DER-DF)	21,300	Execução de Ondulação	3,44 m3	18/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0590 - ENTR. DF -170 - ENTR. BR-010/020/030/DF-003/DF-150 (PARQUE ROD. DER-DF)	21,300	Roçada manual (Capim)	4.658,00 m2	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0590 - ENTR. DF -170 - ENTR. BR-010/020/030/DF-003/DF-150 (PARQUE ROD. DER-DF)	21,300	Roçada mecanizada	10.176,00 m2	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF002	002EDF0010 - ENTR. DF-007(EPTT) PONTE DO BRAGHETTO - RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	7,200	Boca de bueiro simples Ø 0,60 m bloco de concreto	2,00 Un	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF002	002EDF0010 - ENTR. DF-007(EPTT) PONTE DO BRAGHETTO - RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	7,200	Locação com estaqueamento e nivelamento de eixos e bordos	200,00 m	16/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF002	002EDF0010 - ENTR. DF-007(EPTT) PONTE DO BRAGHETTO - RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	7,200	Transporte de Material de 1ª categoria - Rodovia Pavimentada	4.320,00 TKm	16/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0010 - ENTR. BR-010/020/030/DF-001/DF-150 (PARQUE ROD. DER-DF) - ENTR. DF-007(EPTT) (GRANJA DO TORTO)	5,200	Assentamento de meio-fio pré-moldado (incluindo escavação)	20,00 m	24/06/2021	24/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0010 - ENTR. BR-010/020/030/DF-001/DF-150 (PARQUE ROD. DER-DF) - ENTR. DF-007(EPTT) (GRANJA DO TORTO)	5,200	Assentamento de meio-fio pré-moldado (incluindo escavação)	25,00 m	09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0010 - ENTR. BR-010/020/030/DF-001/DF-150 (PARQUE ROD. DER-DF) - ENTR. DF-007(EPTT) (GRANJA DO TORTO)	5,200	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	14,00 m2	29/06/2021	29/06/2021	Administração direta

	DER/DF		DF003	003EDF0010 - ENTR. BR-010/020/030/DF-001/DF-150 (PARQUE ROD. DER-DF) - ENTR. DF-007(EPTT) (GRANJA DO TORTO)	4,000	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	8,00 m2	24/06/2021	24/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0010 - ENTR. BR-010/020/030/DF-001/DF-150 (PARQUE ROD. DER-DF) - ENTR. DF-007(EPTT) (GRANJA DO TORTO)	5,200	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	4,00 m2	15/06/2021	15/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF005	005EDF0014 - ENTR. DF-442 - ENTR. DF-015 (EPTM)	7,400	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	8,00 m2	25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF007	007EDF0010 - ENTR.DF-003 (EPIA)/GRANJA DO TORTO - ENTR. DF-006 (EPCA)	0,800	Cadastramento	92,00 pto	15/06/2021	15/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF009	009EDF0010 - ENTR. DF-003 (EPIA) - ENTR DF-007 (EPTT)	1,200	Limpeza de pista e ponte	20,00 m2	25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF010	010EDF0070 - ENTR. DF-003 (EPIA) - INÍCIO DE TRECHO DUPLICADO (km. 6,8)	2,700	Tapa-buraco com CBUQ	1,97 m3	10/06/2021	10/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF047	047EDF0010 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - ENTR. DF-025 (EPDB)	2,100	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	4,00 m2	28/06/2021	28/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF055	055EDF0010 - ENTR. DF-003 (EPIA) - VARGEM BONITA (km. 7,2)	7,200	Execução de Ondulação	5,27 m3	09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF095	095EDF0010 - ENTR. DF-003 (EPIA) - ENTR. DF-097 (EPAC)	3,400	Limpeza de pista e ponte	574,00 m2	09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF150	150EDF0050 - ACESSO A SOBRADINHO II - ENTR. DF-205	6,600	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	20,00 m2	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF205	205EDF0050 - INÍCIO DE TRECHO PAVIMENTADO - ENTR. DF-150	6,200	Limpeza superficial da camada vegetal	1.000,00 m2	09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF205	205EDF0050 - INÍCIO DE TRECHO PAVIMENTADO - ENTR. DF-150	6,200	Poda de árvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas	20,00 Un	02/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF250	250EDF0010 - ENTR. BR-479(A)/DF-001(EPCT)/DF-015(EPTM) - ENTR. DF-456	4,500	Colocação de placas de sinalização SEMI-REFLETIVA	20,00 m2	25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0010 - ENTR. BR-060 - ENTR. VC-381	11,800	Espalhamento e Compactação de CBUQ	36,96 m3	23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0070 - ENTR. VC-379 /ACESSO AO GAMA - ENTR. VC-385	1,500	Espalhamento e Compactação de CBUQ	26,31 m3	28/06/2021	28/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0080 - ENTR. VC-385 - ACESSO AO GAMA	2,500	Limpeza superficial da camada vegetal	4.000,00 m2	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0080 - ENTR. VC-385 - ACESSO AO GAMA	2,500	Locação com estaqueamento e nivelamento de eixos e bordos	280,00 m	07/06/2021	07/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF326	326EDF0010 - ENTR. DF-205 - ENTR. DF-335	5,500	"Encascalhamento" de Rodovias (Recomposição de revestimento primário)	1.000,00 m3	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF335	335EDF0010 - ENTR. DF-326 - FIM DE TRECHO IMPLANTADO (Km7,5)	7,500	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)	64.000,00 m2	23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF440	440EDF0010 - ENTR. BR-010/BR-020/BR-030 - ENTR. DF-442	1,000	Limpeza de pista e ponte	2.000,00 m2	26/06/2021	26/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF440	440EDF0110 - ENTR. DF-330 - ACESSO A BR-010/BR-020/BR-030 (SLU)	3,500	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	4,00 m2	28/06/2021	28/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DR2	0002DR0010 - Inicio do trecho pavimentado - Final do trecho pavimentado	1,000	Poda de árvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas	3,00 Un	08/06/2021	08/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA01	2015 - 0 - 30	30,000	Cadastramento	110,00 pto	07/06/2021	07/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA01	2015 - 0 - 30	30,000	Espalhamento de material em "bota fora"	1.000,00 m3	18/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA24	2015 - 0 - 30	30,000	Remoção de placa de sinalização REFLETIVA	15,00 m2	09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA25	2015 - 0 - 30	30,000	Execução de Ondulação	3,65 m3	21/06/2021	21/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA25	2015 - 0 - 30	30,000	Pintura de faixa e setas - e=0,6mm	15,00 m2	21/06/2021	21/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA26	2015 - 0 - 30	30,000	Boca de bueiro simples Ø 0,60 m bloco de concreto	1,00 Un	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta

	DER/DF		RA26	2015 - 0 - 30	30,000	Boca de bueiro simples Ø 0,80 m bloco de concreto	1,00 Un	25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA26	2015 - 0 - 30	30,000	Limpeza de pista e ponte	1.404,00 m2	16/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA26	2015 - 0 - 30	30,000	Roçada manual (Capim)	2.498,00 m2	16/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA27	2015 - 0 - 30	30,000	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	6,00 m2	07/06/2021	07/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA27	2015 - 0 - 30	30,000	Execução de Ondulação	6,00 m3	07/06/2021	07/06/2021	Administração direta

Distrito: 3º DR										
Gerente Contrato	Empresa	Contrato	Rodovia	Trecho	Extensão km	Obras/Serviço Descrição	Quantidade	Data Início	Término	Modalidade
	DER/DF		DF001	001EDF0270 - ENTR. DF-065(EPIP)/DF-480 - ENTR. DF-475	3,000	Tapa-buraco com PMF		19/06/2021	19/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0270 - ENTR. DF-065(EPIP)/DF-480 - ENTR. DF-475	3,000	Tapa-buraco com PMF		07/06/2021	07/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0270 - ENTR. DF-065(EPIP)/DF-480 - ENTR. DF-475	3,000	Tapa-buraco com PMF		18/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0290 - ENTR. DF-475 - ENTR. VC-331	1,900	Tapa-buraco com PMF		18/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0290 - ENTR. DF-475 - ENTR. VC-331	1,900	Tapa-buraco com PMF		07/06/2021	07/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0290 - ENTR. DF-475 - ENTR. VC-331	1,900	Tapa-buraco com PMF		18/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0310 - ENT. VC-331 - ACESSO AO RECANTO DAS EMAS	3,400	Tapa-buraco com PMF		09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0310 - ENT. VC-331 - ACESSO AO RECANTO DAS EMAS	3,400	Tapa-buraco com PMF		07/06/2021	07/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0330 - ACESSO AO RECANTO DAS EMAS - ENTR. BR-060 /ACESSO I A SAMAMBAIA	2,200	Marcação de pontos com coordenadas	30,00 Un	23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0330 - ACESSO AO RECANTO DAS EMAS - ENTR. BR-060 /ACESSO I A SAMAMBAIA	2,200	Marcação de pontos com coordenadas	30,00 Un	23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0330 - ACESSO AO RECANTO DAS EMAS - ENTR. BR-060 /ACESSO I A SAMAMBAIA	2,200	Marcação de pontos com coordenadas	30,00 Un	07/06/2021	07/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0330 - ACESSO AO RECANTO DAS EMAS - ENTR. BR-060 /ACESSO I A SAMAMBAIA	2,200	Marcação de pontos com coordenadas	30,00 Un	09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0330 - ACESSO AO RECANTO DAS EMAS - ENTR. BR-060 /ACESSO I A SAMAMBAIA	2,200	Marcação de pontos com coordenadas	30,00 Un	22/06/2021	22/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0350 - ENTR. BR-060 /ACESSO I A SAMAMBAIA - ACESSO II A SAMAMBAIA /3º DR	1,000	Transporte de Material de 1ª categoria - Rodovia Pavimentada		07/06/2021	07/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0390 - ENTR. DF-075 (EPNB) - ENTR. DF-085 (EPTG)/TAGUATINGA	5,700	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	4,50 m2	14/06/2021	14/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0390 - ENTR. DF-075 (EPNB) - ENTR. DF-085 (EPTG)/TAGUATINGA	5,700	Tapa-buraco com PMF		17/06/2021	17/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0410 - ENTR. DF-085 (EPTG)/TAGUATINGA - ENTR. BR-070/DF-095	4,500	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	9,00 m2	15/06/2021	15/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0410 - ENTR. DF-085 (EPTG)/TAGUATINGA - ENTR. BR-070/DF-095	4,500	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	16,20 m2	28/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0410 - ENTR. DF-085 (EPTG)/TAGUATINGA - ENTR. BR-070/DF-095	4,500	Construção de acessos e/ou alargamento de pista	450,00 m2	28/06/2021	28/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0410 - ENTR. DF-085 (EPTG)/TAGUATINGA - ENTR. BR-070/DF-095	4,500	Locação com estaqueamento e nivelamento de eixos e bordos	300,00 m	25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0410 - ENTR. DF-085 (EPTG)/TAGUATINGA - ENTR. BR-070/DF-095	4,500	Locação com estaqueamento e nivelamento de eixos e bordos	300,00 m	24/06/2021	24/06/2021	Administração direta

	DER/DF		DF001	001EDF0410 - ENTR. DF-085 (EPTG)/TAGUATINGA - ENTR. BR-070/DF-095	4,500	Locação com estaqueamento e nivelamento de eixos e bordos	300,00 m	28/06/2021	28/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0410 - ENTR. DF-085 (EPTG)/TAGUATINGA - ENTR. BR-070/DF-095 (EPCL)	4,500	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada	0,00 TKm	22/06/2021	22/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0430 - ENTR. BR-070/DF-095(EPCL) - ENTR. DF-097 (EPAC)	4,400	Marcação de pontos com coordenadas	50,00 Un	02/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0430 - ENTR. BR-070/DF-095(EPCL) - ENTR. DF-097 (EPAC)	4,400	Marcação de pontos com coordenadas	30,00 Un	10/06/2021	10/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0430 - ENTR. BR-070/DF-095(EPCL) - ENTR. DF-097 (EPAC)	4,400	Marcação de pontos com coordenadas	30,00 Un	08/06/2021	08/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0450 - ENTR. DF-097 (EPAC) - ENTR. BR-080/251(B)	3,900	Construção de acessos e/ou alargamento de pista		01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0190 - ENTR. DF-075 (EPNB) - ENTR. DF-025 (EPDB)	1,400	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada	2,00 m3	02/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0230 - ENTR. DF-055 (EPVB) - ENTR. DF-065 (EPIP)	8,700	Correção de defeitos por FRESAGEM descontínua		22/06/2021	22/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0230 - ENTR. DF-055 (EPVB) - ENTR. DF-065 (EPIP)	8,700	Correção de defeitos por FRESAGEM descontínua		21/06/2021	21/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0230 - ENTR. DF-055 (EPVB) - ENTR. DF-065 (EPIP)	8,700	Espalhamento e Compactação de CBUQ		21/06/2021	21/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0230 - ENTR. DF-055 (EPVB) - ENTR. DF-065 (EPIP)	8,700	Espalhamento e Compactação de CBUQ		21/06/2021	21/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0230 - ENTR. DF-055 (EPVB) - ENTR. DF-065 (EPIP)	8,700	Espalhamento e Compactação de CBUQ		23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0230 - ENTR. DF-055 (EPVB) - ENTR. DF-065 (EPIP)	8,700	Espalhamento e Compactação de Pré-misturado à Frio - PMF		22/06/2021	22/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0230 - ENTR. DF-055 (EPVB) - ENTR. DF-065 (EPIP)	8,700	Espalhamento e Compactação de Pré-misturado à Frio - PMF		22/06/2021	22/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0250 - ENTR. DF-065 (EPIP) - ENTR. BR-040/050/251/DF-001 (EPCT)	3,300	Colocação (ancoragem) de defesa metálica - Semi-maleável	24,00 m	21/06/2021	21/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF075	075EDF0030 - ACESSO AO NÚCLEO BANDEIRANTE - ENTR. DF-079 (EPVP)	1,900	Assentamento de meio-fio pré-moldado (incluindo escavação)		16/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF075	075EDF0050 - ENTR. DF-079 (EPVP) - ENTR. BR-251/DF-001(EPCT)	4,200	Tapa-buraco com CBUQ		29/06/2021	29/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF079	079EDF0010 - ENTR. DF-085 (EPTG) - ENTR. DF-081 (EPIB)	2,300	Espalhamento e Compactação de CBUQ		25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF079	079EDF0030 - ENTR. DF-081 (EPIB) - ENTR. DF-075 (EPNB)	5,900	Espalhamento e Compactação de CBUQ		28/06/2021	28/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF085	085EDF0010 - ENTR. DF-003 (EPIA) - ENTR. DF-087 (EPVL)	5,800	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	1,80 m2	10/06/2021	10/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF085	085EDF0010 - ENTR. DF-003 (EPIA) - ENTR. DF-087 (EPVL)	5,800	Limpeza de calhas e sarjetas		14/06/2021	14/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF085	085EDF0010 - ENTR. DF-003 (EPIA) - ENTR. DF-087 (EPVL)	5,800	Limpeza de calhas e sarjetas		15/06/2021	15/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF085	085EDF0010 - ENTR. DF-003 (EPIA) - ENTR. DF-087 (EPVL)	5,800	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada		25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF085	085EDF0010 - ENTR. DF-003 (EPIA) - ENTR. DF-087 (EPVL)	5,800	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada		25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF085	085EDF0010 - ENTR. DF-003 (EPIA) - ENTR. DF-087 (EPVL)	5,800	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada		28/06/2021	28/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF085	085EDF0010 - ENTR. DF-003 (EPIA) - ENTR. DF-087 (EPVL)	5,800	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada		28/06/2021	28/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF085	085EDF0010 - ENTR. DF-003 (EPIA) - ENTR. DF-087 (EPVL)	5,800	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada		24/06/2021	24/06/2021	Administração direta

	DER/DF		DF085	085EDF0010 - ENTR. DF-003 (EPIA) - ENTR. DF-087 (EPVL)	5,800	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada	0,00 TKm	21/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF085	085EDF0010 - ENTR. DF-003 (EPIA) - ENTR. DF-087 (EPVL)	5,800	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada		24/06/2021	24/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF085	085EDF0030 - ENTR. DF-087 (EPVL) - ENTR. DF-079 (EPVP)	1,400	Transportes de Material de Sinalização	30,00 TKm	08/06/2021	08/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF085	085EDF0050 - ENTR. DF-079 (EPVP) - ENTR. BR-251/DF-001 (EPCT)	4,000	Limpeza de calhas e sarjetas	68,00 m	19/06/2021	19/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF087	087EDF0010 - ENTR. DF-095 (EPCL) - ENTR. DF-085 (EPTG)	3,100	Colocação (ancoragem) de defesa metálica - Semi-maleável		30/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF087	087EDF0010 - ENTR. DF-095 (EPCL) - ENTR. DF-085 (EPTG)	3,100	Escavação Mecânica de vala lateral (Bigodes)	21,00 m	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF087	087EDF0010 - ENTR. DF-095 (EPCL) - ENTR. DF-085 (EPTG)	3,100	Implantação e substituição de Balizador	12,00 Un	29/06/2021	29/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF087	087EDF0010 - ENTR. DF-095 (EPCL) - ENTR. DF-085 (EPTG)	3,100	Limpeza de calhas e sarjetas		01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF087	087EDF0010 - ENTR. DF-095 (EPCL) - ENTR. DF-085 (EPTG)	3,100	Limpeza de calhas e sarjetas		11/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF095	095EDF0050 - ENTR. DF-087 (EPVL) - ENTR. BR-070/251/DF-001 (EPCT)	6,100	Assentamento de meio-fio pré-moldado (incluindo escavação)	42,00 m	07/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF095	095EDF0050 - ENTR. DF-087 (EPVL) - ENTR. BR-070/251/DF-001 (EPCT)	6,100	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	6,20 m2	09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF095	095EDF0050 - ENTR. DF-087 (EPVL) - ENTR. BR-070/251/DF-001 (EPCT)	6,100	Construção de acessos e/ou alargamento de pista		01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF095	095EDF0050 - ENTR. DF-087 (EPVL) - ENTR. BR-070/251/DF-001 (EPCT)	6,100	Espalhamento e Compactação de CBUQ		02/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF180	180EDF0290 - ENTR. DF-190 - ENTR. VC-311	6,700	Roçada mecanizada	42.000,00 m2	28/06/2021	29/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF180	180EDF0310 - ENTR. VC-311 - ACESSO A SAMAMBAIA	4,800	Roçada mecanizada	78.000,00 m2	24/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF180	180EDF0330 - ACESSO A SAMAMBAIA - ENTR. BR-060	0,900	Roçada mecanizada	6.000,00 m2	23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF180	180EDF0350 - ENTR. BR-060 - ENTR. VC-337(A)	1,400	Tapa-buraco com CBUQ		10/06/2021	10/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF180	180EDF0370 - ENTR. VC-337(A) - ENTR. VC-337(B)	6,000	Tapa-buraco com CBUQ		10/06/2021	10/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF180	180EDF0370 - ENTR. VC-337(A) - ENTR. VC-337(B)	6,000	Tapa-buraco com PMF		16/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF180	180EDF0370 - ENTR. VC-337(A) - ENTR. VC-337(B)	6,000	Transporte de Maquinário - Rodovia pavimentada		23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF180	180EDF0370 - ENTR. VC-337(A) - ENTR. VC-337(B)	6,000	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada		28/06/2021	28/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF180	180EDF0370 - ENTR. VC-337(A) - ENTR. VC-337(B)	6,000	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada		29/06/2021	29/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF180	180EDF0390 - ENTR. VC-337(B) - ENTR. VC-351	3,100	Tapa-buraco com PMF		16/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF180	180EDF0410 - ENTR. VC-351 - ENTR. DF-290	2,000	Tapa-buraco com PMF		16/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF190	190EDF0010 - ENTR. DF-180 - ENTR. VC-321	5,900	Roçada manual (Capim)	4.000,00 m2	16/06/2021	17/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF190	190EDF0030 - ENTR. VC-321 - ENTR. DF-280(A)	10,000	Colocação (ancoragem) de defesa metálica - Semi-maleável	16,00 m	15/06/2021	15/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF190	190EDF0030 - ENTR. VC-321 - ENTR. DF-280(A)	10,000	Roçada manual (Capim)	4.000,00 m2	21/06/2021	22/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0010 - ENTR. BR-060 - ENTR. VC-381	11,800	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	5,40 m2	21/06/2021	21/06/2021	Administração direta

	DER/DF		DF290	290EDF0010 - ENTR. BR-060 - ENTR. VC-381	11,800	Marcação de pontos com coordenadas	30,00 Un	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0010 - ENTR. BR-060 - ENTR. VC-381	11,800	Marcação de pontos com coordenadas	30,00 Un	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0010 - ENTR. BR-060 - ENTR. VC-381	11,800	Roçada manual (Capim)	2.900,00 m2	07/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0030 - ENTR. VC-381 - ENTR. DF-180	4,900	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	5,40 m2	21/06/2021	21/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0030 - ENTR. VC-381 - ENTR. DF-180	4,900	Roçada manual (Capim)	1.000,00 m2	10/06/2021	10/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0050 - ENTR. DF-180 - ENTR. VC-379 /ACESSO AO GAMA	4,400	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	8,60 m2	11/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0070 - ENTR. VC-379 /ACESSO AO GAMA - ENTR. VC-385	1,500	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	2,40 m2	11/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0080 - ENTR. VC-385 - ACESSO AO GAMA	2,500	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	2,70 m2	11/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0090 - ACESSO AO GAMA - ENTR. AV. ALAGADO (SANTA MARIA)	3,200	Bolsões ou Bacias de acumulação (não revestidas)	2,00 h	30/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF290	290EDF0090 - ACESSO AO GAMA - ENTR. AV. ALAGADO (SANTA MARIA)	3,200	Limpeza de calhas e sarjetas	2.000,00 m	01/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF459	459EDF0010 - ACESSO A CEILÂNDIA (VIA DE LIGAÇÃO CENTRO NORTE) - ACESSO A SAMAMBAIA(2ª AVENIDA NORTE)	2,600	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	0,90 m2	14/06/2021	14/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF459	459EDF0010 - ACESSO A CEILÂNDIA (VIA DE LIGAÇÃO CENTRO NORTE) - ACESSO A SAMAMBAIA(2ª AVENIDA NORTE)	2,600	Execução de Ondulação		10/06/2021	10/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF475	475EDF0010 - ACESSO AO GAMA - ENTR. VC-351	2,300	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	4,50 m2	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF475	475EDF0030 - ENTR. VC-351 - ENTR. VC-341	4,000	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	2,70 m2	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF475	475EDF0050 - ENTR. VC-341 - ENTR. BR-251/DF-001 (EPCT)	1,100	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	2,70 m2	01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF475	475EDF0050 - ENTR. VC-341 - ENTR. BR-251/DF-001 (EPCT)	1,100	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	6,40 m2	25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF475	475EDF0050 - ENTR. VC-341 - ENTR. BR-251/DF-001 (EPCT)	1,100	Execução de Ondulação		24/06/2021	24/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF475	475EDF0050 - ENTR. VC-341 - ENTR. BR-251/DF-001 (EPCT)	1,100	Execução de Ondulação		24/06/2021	24/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF483	483EDF0010 - GAMA - ENTR. VC-361	1,200	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	1,40 m2	02/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF483	483EDF0010 - GAMA - ENTR. VC-361	1,200	Tapa-buraco com PMF		09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF483	483EDF0030 - ENTR. VC-361 - ENTR. AV. ALAGADO (SANTA MARIA)	3,200	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	3,60 m2	02/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF483	483EDF0030 - ENTR. VC-361 - ENTR. AV. ALAGADO (SANTA MARIA)	3,200	Tapa-buraco com PMF		09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DR3	0003DR0010 - Início do trecho pavimentado - Final do trecho pavimentado	1,000	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada	0,00 TKm	24/06/2021	24/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DR3	0003DR0010 - Início do trecho pavimentado - Final do trecho pavimentado	1,000	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada		29/06/2021	29/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DR3	0003DR0010 - Início do trecho pavimentado - Final do trecho pavimentado	1,000	Transportes de Material de Sinalização	35,00 TKm	22/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DR3	0003DR0010 - Início do trecho pavimentado - Final do trecho pavimentado	1,000	Transportes de Material de Sinalização	35,00 TKm	30/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DR3	0003DR0010 - Início do trecho pavimentado - Final do trecho pavimentado	1,000	Transportes de Material de Sinalização	35,00 TKm	16/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DR3	0003DR0020 - Início do trecho não pavimentado - Final do trecho não pavimentado	1,000	Transportes de Material de Sinalização	3,50 TKm	08/06/2021	08/06/2021	Administração direta

	DER/DF		VC383	383EVC0010 - ENTR. VC-379 - DIVISA DF/GO	5,500	Transporte de Material de 1ª Categoria - Rodovia não pavimentada	187,99 TKm	25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC383	383EVC0010 - ENTR. VC-379 - DIVISA DF/GO	5,500	Transporte de Material de 1ª categoria - Rodovia Pavimentada		24/06/2021	24/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA02	2015 - 0 - 30	30,000	Roçada manual (Capim)	1.000,00 m2	29/06/2021	29/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA03	2015 - 0 - 30	30,000	Tapa-buraco com CBUQ		25/06/2021	25/06/2021	Administração direta

Distrito: 4º DR										
Gerente Contrato	Empresa	Contrato	Rodovia	Trecho	Extensão km	Obras/Serviço	Quantidade	Data		Modalidade
						Descrição		Início	Término	
	DER/DF		DF120	120EDF0030 - ENTR. DF-455 - ENTR. DF-355	2,800	Poda de árvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas	50,00 Un	30/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF120	120EDF0030 - ENTR. DF-455 - ENTR. DF-355	2,800	Roçada manual (Capim)		29/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF120	120EDF0030 - ENTR. DF-455 - ENTR. DF-355	2,800	Roçada mecanizada		22/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF120	120EDF0030 - ENTR. DF-455 - ENTR. DF-355	2,800	Roçada mecanizada		14/06/2021	14/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF120	120EDF0170 - ENTR. DF-270(B) - ENTR. DF-285	15,100	Recuperação de chapa para placa de sinalização		23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF130	130EDF0050 - ENTR. BR-479/DF-250 - ENTR. DF-455	6,600	Espalhamento e Compactação de CBUQ	7,91 m3	08/06/2021	08/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF130	130EDF0050 - ENTR. BR-479/DF-250 - ENTR. DF-455	6,600	Pintura MANUAL com Tinta Acrílica, (DUAS DEMÃOS)		02/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF130	130EDF0050 - ENTR. BR-479/DF-250 - ENTR. DF-455	6,600	Roçada manual (Capim)		01/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF270	270EDF0110 - ENTR. VC-407 - ENTR. DF-322	3,500	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)	12.000,00 m2	08/06/2021	08/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0010 - ENTR. BR-251 - ENTR. VC-441	2,500	Remoção de placa de sinalização REFLETIVA		15/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0010 - ENTR. BR-251 - ENTR. VC-441	2,500	Roçada manual (Capim)		14/06/2021	14/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0010 - ENTR. BR-251 - ENTR. VC-441	2,500	Roçada mecanizada		14/06/2021	14/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0030 - ENTR. VC-441 - FIM DE TRECHO PAVIMENTADO (km 6,0)	3,500	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA		23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0030 - ENTR. VC-441 - FIM DE TRECHO PAVIMENTADO (km 6,0)	3,500	Roçada manual (Capim)		17/06/2021	17/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0030 - ENTR. VC-441 - FIM DE TRECHO PAVIMENTADO (km 6,0)	3,500	Roçada manual (Capim)		15/06/2021	15/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0030 - ENTR. VC-441 - FIM DE TRECHO PAVIMENTADO (km 6,0)	3,500	Roçada mecanizada		17/06/2021	17/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0050 - FIM DE TRECHO PAVIMENTADO (Km 6,0) - ENTR. DF-120	2,500	Roçada manual (Capim)		17/06/2021	17/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0050 - FIM DE TRECHO PAVIMENTADO (Km 6,0) - ENTR. DF-120	2,500	Roçada manual (Capim)		15/06/2021	15/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0050 - FIM DE TRECHO PAVIMENTADO (Km 6,0) - ENTR. DF-120	2,500	Roçada mecanizada		17/06/2021	17/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0060 - ENTR. DF-120 - ENTR. VC-447	1,800	Pintura MANUAL com Tinta Acrílica, (DUAS DEMÃOS)		01/06/2021	01/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0060 - ENTR. DF-120 - ENTR. VC-447	1,800	Roçada manual (Capim)		16/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0070 - ENTR. VC-447 - ENTR. DF-100	5,800	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA		23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0070 - ENTR. VC-447 - ENTR. DF-100	5,800	Roçada manual (Capim)		16/06/2021	16/06/2021	Administração direta

	DER/DF		DF285	285EDF0090 - ENTR. DF-100 - ENTR. VC-461	2,900	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA		23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0090 - ENTR. DF-100 - ENTR. VC-461	2,900	Roçada mecanizada	24.000,00 m2	18/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF285	285EDF0090 - ENTR. DF-100 - ENTR. VC-461	2,900	Transportes de Material de Sinalização		25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF355	355EDF0010 - ENTR. DF-130 - ENTR. DF-120	6,900	Roçada manual (Capim)		10/06/2021	12/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF355	355EDF0010 - ENTR. DF-130 - ENTR. DF-120	6,900	Roçada mecanizada		07/06/2021	08/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF355	355EDF0030 - ENTR. DF-120 - ENTR. VC-403	4,500	Roçada manual (Capim)		30/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF355	355EDF0030 - ENTR. DF-120 - ENTR. VC-403	4,500	Roçada mecanizada	36.000,00 m2	30/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF355	355EDF0030 - ENTR. DF-120 - ENTR. VC-403	4,500	Roçada mecanizada		29/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DR4	0004DR0010 - Início do trecho pavimentado - Final do trecho pavimentado	1,000	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada	9,00 TKm	02/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DR4	0004DR0020 - Início do trecho não pavimentado - Final do trecho não pavimentado	1,000	Corte e Limpeza de áreas gramadas		10/06/2021	10/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC401	401EVC0010 - ENTR. DF-130 - FINAL DO TRECHO (Km 3,8)	3,800	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)		21/06/2021	22/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC427	427EVC0010 - ENTR. DF-120 - FINAL DO TRECHO (Km 2,3)	2,300	Arrancamento e Remoção de Meio-fio com aproveitamento		29/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC427	427EVC0010 - ENTR. DF-120 - FINAL DO TRECHO (Km 2,3)	2,300	Assentamento de tubos de concreto Ø 0,80 m		01/06/2021	05/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC427	427EVC0010 - ENTR. DF-120 - FINAL DO TRECHO (Km 2,3)	2,300	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA		30/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC427	427EVC0010 - ENTR. DF-120 - FINAL DO TRECHO (Km 2,3)	2,300	Poda de árvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas		17/06/2021	21/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC427	427EVC0010 - ENTR. DF-120 - FINAL DO TRECHO (Km 2,3)	2,300	Regularização e compactação de subleito		01/06/2021	15/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC441	441EVC0020 - FIM DO TRECHO PAVIMENTADO (Km 2,6) - ENTR. DF-285	4,900	Arrancamento e Remoção de Meio-fio com aproveitamento		29/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC461	461EVC0010 - DIVISA GO/DF - ENTR. DF- 285	3,000	Caiação de meio-fio (Padrão)		23/06/2021	23/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA07	2015 - 0 - 30	30,000	Colocação de abrigo de passageiro		08/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA07	2015 - 0 - 30	30,000	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)	16.000,00 m2	09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA07	2015 - 0 - 30	30,000	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)		23/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA14	2015 - 0 - 30	30,000	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)		15/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA27	2015 - 0 - 30	30,000	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)		01/06/2021	02/06/2021	Administração direta

Distrito: 5º DR										
Gerente Contrato	Empresa	Contrato	Rodovia	Trecho	Extensão km	Obras/Serviço Descrição	Quantidade	Data		Modalidade
	DER/DF		BR020	020BDF0010 - ENTR.BR-010(A)/030(A)/DF-003(EPIA)/DF-001 (EPCT) BRASÍLIA - ENTR. DF-	2,500	Limpeza de pista e ponte	60,00 m2	25/06/2021	26/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0430 - ENTR. BR-070/DF-095(EPCL) - ENTR. DF-097 (EPAC)	4,400	Colocação de placas de sinalização SEMI-REFLETIVA	1,00 m2	07/06/2021	07/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0430 - ENTR. BR-070/DF-095(EPCL) - ENTR. DF-097 (EPAC)	4,400	Roçada mecanizada	20.000,00 m2	21/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0430 - ENTR. BR-070/DF-095(EPCL) - ENTR. DF-097 (EPAC)	4,400	Roçada mecanizada	10.000,00 m2	17/06/2021	18/06/2021	Administração direta

	DER/DF		DF001	001EDF0450 - ENTR. DF-097 (EPAC) - ENTR. BR-080/251(B)	3,900	Locação com estaqueamento	2.000,00 m	01/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0450 - ENTR. DF-097 (EPAC) - ENTR. BR-080/251(B)	3,900	Transporte de Material de 1ª categoria - Rodovia Pavimentada	8.000,00 TKm	21/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0450 - ENTR. DF-097 (EPAC) - ENTR. BR-080/251(B)	3,900	Transporte de Material de 1ª categoria - Rodovia Pavimentada	8.000,00 TKm	07/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0450 - ENTR. DF-097 (EPAC) - ENTR. BR-080/251(B)	3,900	Transporte de Material de 1ª categoria - Rodovia Pavimentada	2.000,00 TKm	01/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0450 - ENTR. DF-097 (EPAC) - ENTR. BR-080/251(B)	3,900	Transporte de Material de 1ª categoria - Rodovia Pavimentada	7.000,00 TKm	14/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0490 - ENTR. DF-435 - ENTR. DF-430	2,200	Colocação de placas de sinalização SEMI-REFLETIVA	1,00 m2	07/06/2021	07/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF001	001EDF0550 - ENTR. DF-415 - ENTR. DF-220	3,000	Remoção de placa de sinalização REFLETIVA	3,00 m2	21/06/2021	21/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF003	003EDF0130 - ENTR. DF-095 (EPCL) - ENTR. DF-085 (EPTG)	2,800	Limpeza de pista e ponte	40,00 m2	24/06/2021	24/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF095	095EDF0030 - ENTR. DF-097 (EPAC) - ENTR. DF-087 (EPVL)	3,100	Limpeza de pista e ponte	60,00 m2	09/06/2021	12/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF095	095EDF0030 - ENTR. DF-097 (EPAC) - ENTR. DF-087 (EPVL)	3,100	Limpeza de pista e ponte	200,00 m2	21/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF095	095EDF0030MD - ENTR. DF-097 (EPAC) - ENTR. DF-087 (EPVL)	3,100	Limpeza de pista e ponte	100,00 m2	14/06/2021	19/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF415	415EDF0010 - ENTR. BR-080/251/DF-180 - ENTR. DF-445	6,600	Roçada mecanizada	10.000,00 m2	01/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF415	415EDF0030 - ENTR. DF-445 - INICIO DE TRECHO PLANEJADO (Km 9,1)	2,500	Limpeza superficial da camada vegetal	60.000,00 m2	21/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF430	430EDF0070 - ENTR. VC-527 - DF-001 (EPCT)	2,400	Roçada manual (Capim)	5.000,00 m2	28/06/2021	28/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF435	435EDF0010 - ENTR. BR-080/BR-251/DF-180 - ENTR. VC-547	1,200	Roçada manual (Capim)	10.000,00 m2	29/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF435	435EDF0030 - ENTR. VC-547 - ENTR. DF-445/INICIO DE TRECHO PLANEJADO (Km 3,5)	2,300	Roçada manual (Capim)	10.000,00 m2	30/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF445	445EDF0010 - ENTR. BR-080/BR-251/DF-180/DF-240 - ENTR. DF-435	2,900	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	4,00 m2	21/06/2021	21/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF445	445EDF0030 - ENTR. DF-435 - ENTR. DF-430(A)	5,300	Colocação de placas de sinalização REFLETIVA	4,00 m2	21/06/2021	21/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF445	445EDF0030 - ENTR. DF-435 - ENTR. DF-430(A)	5,300	Roçada manual (Capim)	5.000,00 m2	28/06/2021	30/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF445	445EDF0070 - ENTR. DF-430(B) - ENTR.VC-527	1,800	Limpeza superficial da camada vegetal	10.000,00 m2	02/06/2021	03/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF445	445EDF0070 - ENTR. DF-430(B) - ENTR.VC-527	1,800	Roçada mecanizada	10.800,00 m2	09/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF445	445EDF0090 - ENTR.VC-527 - ENTR. DF-415	2,200	Limpeza superficial da camada vegetal	30.000,00 m2	21/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF445	445EDF0090 - ENTR.VC-527 - ENTR. DF-415	2,200	Limpeza superficial da camada vegetal	50.000,00 m2	07/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF445	445EDF0090 - ENTR.VC-527 - ENTR. DF-415	2,200	Roçada mecanizada	9.000,00 m2	07/06/2021	07/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF445	445EDF0110 - ENTR. DF-415 - ENTR. DF-220	3,200	Assentamento de tubos de concreto Ø 0,60 m	6,00 m	16/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF451	451EDF0020 - FIM DO TRECHO DUPLICADO - ENTR. VC-561	1,500	Bolsões ou Bacias de acumulação (não revestidas)	7,00 h	17/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF451	451EDF0020 - FIM DO TRECHO DUPLICADO - ENTR. VC-561	1,500	Bolsões ou Bacias de acumulação (não revestidas)	25,00 h	21/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DF451	451EDF0030 - ENTR. VC-561 - ENTR. BR-080/BR-251	3,600	Espalhamento e Compactação de CBUQ	6,00 m3	01/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DR5	0005DR0010 - Inicio do trecho pavimentado - Final do trecho pavimentado	1,000	Espalhamento e Compactação de CBUQ	3,00 m3	29/06/2021	29/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DR5	0005DR0010 - Inicio do trecho pavimentado - Final do trecho pavimentado	1,000	Poda de árvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas	5,00 Un	29/06/2021	29/06/2021	Administração direta

	DER/DF		DR5	0005DR0010 - Inicio do trecho pavimentado - Final do trecho pavimentado	1,000	Transporte de Material de 1ª categoria - Rodovia Pavimentada	6.000,00 TKm	24/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		DR5	0005DR0010 - Inicio do trecho pavimentado - Final do trecho pavimentado	1,000	Transporte em caminhão de carroceria 4t Rodovia pavimentada	100,00 TKm	02/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC533	533EVC0010 - ENTR. BR-080/BR-251 - DIVISA DF/GO	3,700	Caiação de meio-fio (Padrão)	200,00 m2	23/06/2021	24/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC533	533EVC0010 - ENTR. BR-080/BR-251 - DIVISA DF/GO	3,700	Limpeza de calhas e sarjetas	500,00 m	25/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC533	533EVC0010 - ENTR. BR-080/BR-251 - DIVISA DF/GO	3,700	Roçada manual (Capim)	25.000,00 m2	21/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC533	533EVC0010 - ENTR. BR-080/BR-251 - DIVISA DF/GO	3,700	Roçada mecanizada	30.000,00 m2	14/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC533	533EVC0010 - ENTR. BR-080/BR-251 - DIVISA DF/GO	3,700	Roçada mecanizada	10.000,00 m2	01/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC533	533EVC0010 - ENTR. BR-080/BR-251 - DIVISA DF/GO	3,700	Roçada mecanizada	50.000,00 m2	07/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC541	541EVC0010 - ENTR. BR-080/BR-251 - DIVISA DF/GO	3,400	Boca de bueiro simples Ø 0,60 m bloco de concreto	1,00 Un	14/06/2021	16/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC541	541EVC0010 - ENTR. BR-080/BR-251 - DIVISA DF/GO	3,400	Boca de bueiro simples Ø 0,80 m bloco de concreto	1,00 Un	08/06/2021	09/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC541	541EVC0010 - ENTR. BR-080/BR-251 - DIVISA DF/GO	3,400	Bolsões ou Bacias de acumulação (não revestidas)	15,00 h	15/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		VC561	561EVC0010 - ENTR.DF-180 - ENTR. DF-451	5,000	Bolsões ou Bacias de acumulação (não revestidas)	8,00 h	25/06/2021	26/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA03	2015 - 0 - 30	30,000	Limpeza superficial da camada vegetal	50.000,00 m2	22/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA04	2015 - 0 - 30	30,000	Levantamento de Seção transversal	2.000,00 m	01/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA04	2015 - 0 - 30	30,000	Limpeza superficial da camada vegetal	1.000,00 m2	21/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA04	2015 - 0 - 30	30,000	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)	15.000,00 m2	08/06/2021	08/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA04	2015 - 0 - 30	30,000	Reconformação do Leito Estradal (Patrolamento / Laminagem)	8.000,00 m2	26/06/2021	26/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA04	2015 - 0 - 30	30,000	Roçada manual (Capim)	5.000,00 m2	01/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA04	2015 - 0 - 30	30,000	Roçada manual (Capim)	10.000,00 m2	14/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA04	2015 - 0 - 30	30,000	Roçada manual (Capim)	20.000,00 m2	07/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA04	2015 - 0 - 30	30,000	Roçada mecanizada	6.000,00 m2	08/06/2021	08/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA09	2015 - 0 - 30	30,000	"Encascalhamento" de Rodovias (Recomposição de revestimento primário)	200,00 m3	01/06/2021	02/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA09	2015 - 0 - 30	30,000	"Encascalhamento" de Rodovias (Recomposição de revestimento primário)	700,00 m3	14/06/2021	18/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA09	2015 - 0 - 30	30,000	"Encascalhamento" de Rodovias (Recomposição de revestimento primário)	800,00 m3	21/06/2021	25/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA09	2015 - 0 - 30	30,000	"Encascalhamento" de Rodovias (Recomposição de revestimento primário)	800,00 m3	07/06/2021	11/06/2021	Administração direta
	DER/DF		RA09	2015 - 0 - 30	30,000	Bolsões ou Bacias de acumulação (não revestidas)	20,00 h	29/06/2021	30/06/2021	Administração direta