

**Ministério Público de Contas do Distrito Federal****Segunda Procuradoria****EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL****Representação nº 09/2015 – CF**

O Ministério Público que atua junto a esse Tribunal, no desempenho de sua missão institucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático, a guarda da Lei e fiscalizar sua execução, no âmbito das contas do Distrito Federal, fundamentado no texto do artigo 85 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF; dos artigos 1º, inciso XIV e § 3º, e 76 da Lei Complementar n.º 1/94 - LOTCDF; e do artigo 99, inciso I, da Resolução n.º 38/90 - RITCDF, vem oferecer a seguinte

**REPRESENTAÇÃO****I – CEPIS e CEIS**

Como é sabido, **CEPIs são os Centros de Educação de Primeira Infância e CEIs são Centros de Educação integrada.**

**Os primeiros** são conhecidos como creches e se dispõem a atender crianças **de 04 meses a 05 anos**, em tempo integral de 10 horas. Cada unidade teria capacidade para receber até 112 alunos, beneficiando 4,7 mil crianças. Segundo publicação na internet<sup>1</sup>, em dezembro de 2014, existiam 26 CEPIs em funcionamento no DF. Com outras 09 unidades prontas, 27 em construção e 50 em fase de contratação, haveria uma rede de 112 estabelecimentos.

Os CEPIs possuiriam área de 1,2 mil metros quadrados, contando com várias comodidades como lactário, espaço para repouso, sala de leitura, informática, anfiteatro, playground, brinquedoteca e refeitório para servir 05 refeições por dia.

---

<sup>1</sup> <http://www.jornaldebrasil.com.br/noticias/cidades/594160/df-conta-com-creches-de-educacao-integral/>



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

**Já os Centros de Educação Integrada atenderiam crianças de 04 a 05 anos**, também em período integral, podendo comportar de 200 a 500 alunos, com a mesma estrutura moderna. O DF possuiria 07 creches em funcionamento sob essa modalidade.

Segundo publicação, na Internet, haveria 33 dessas unidades em funcionamento (26 CEPs e 07 CEIS)<sup>2</sup>, nas cidades de Samambaia, Recanto das Emas, Ceilândia, Santa Maria, Planaltina, Águas Claras, Guará, Sobradinho, Brazlândia, Riacho Fundo I e Estrutural.

No **Anexo I**, encontra-se divulgação do quadro de CPIs licitados, e, no **Anexo II**, os locais em que estariam sendo planejadas novas unidades.

De início, recorde-se que tais Centros fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação infantil (Proinfância), para creche e pré-escola.

A partir de 2011, o Programa foi incluído no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC2), propiciando a construção de milhares de unidades, no País.

O PROINFÂNCIA repassa, também, recursos para equipar as escolas em fase final de construção (para compra de móveis e equipamentos, como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros), com itens padronizados e adequados ao funcionamento das creches e pré-escolas.

A questão posta, portanto, deve englobar a discussão a respeito da licitação para a realização das referidas obras e aquisição de mobiliário, bem assim dos valores vertidos para referida empreitada, inclusive compatibilidade dos preços e denúncias de superfaturamento. Visando tornar claras tais abordagens, os assuntos serão divididos em itens como se verá a seguir.

## II – As obras e o mobiliário

**O TCU houve por bem analisar essas questões (Processo TC 012.594/2013-0).**

Na ocasião, evidenciou-se que o DF busca a construção de 31 unidades de educação infantil (PAC203191/2012) e 33 outras (PAC203714/2013). O primeiro, validado no início de 2012, e o segundo, em janeiro de 2013, firmados sob a égide da Resolução/CD/FNDE 69, de 28 de novembro de 2011, e da Resolução/CD/FNDE 13, de 8 de junho de 2012.

---

<sup>2</sup> Teriam sido inaugurados 06 (seis) Centros de Educação Infantil (CEI), sendo 03 em 2012 e 03 em 2013.



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

Cada unidade foi dividida em dois módulos, um relativo à edificação (a obra propriamente dita – Módulo 1), onde os recursos federais devem ser empregados, e outro à implantação (os artefatos adjacentes à obra – Módulo 2), financiados com recursos do Distrito Federal.

Para tanto, é de responsabilidade do DF *“realizar licitações para as contratações necessárias à execução da(s) obra(s), obedecendo a legislação vigente observando que os preços unitários de materiais e serviços utilizados não sejam superiores à mediana daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantida pela Caixa Econômica Federal”*.

Consta que foram celebradas em torno de 41 Concorrências, a saber: 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/2012 e 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20/2013 promovidas pela SEDF, para os fins de Construção de CEPs. No **Anexo III**, consta em quadro o endereço das unidades, número dos contratos, além das datas de previsão de término das obras.

Além disso, consta a TP 02/12, SEDF, Processo 2629/12, em que a SOLTEC deveria executar serviço de sondagem de 55 terrenos, para construção dos CEPs, no valor de R\$ 382.470,00 (Lote 2), e a empresa MEKSOL, para os mesmos serviços, no valor de R\$ R\$ 387.072,00 (Lote 1)<sup>3</sup>.

De salientar, todavia, que, em 06/11/2013, o FNDE concluiu o Pregão 9/13<sup>4</sup>, instituindo novas metodologias de construção por módulos pré-fabricados. Referida metodologia seria fruto de estudos minuciosos, com garantias de segurança e sustentabilidade. Ademais, é possível utilizá-la em obras licitadas, anteriores ao Pregão 9/13, do FNDE, desde que não iniciadas e aprovadas.

Consultando o site do FNDE, no ícone “Metodologia Construtiva”, encontra-se a configuração da utilização das seguintes tecnologias:

- tecnologia de painel Wall Systems, que se constitui em um sistema construtivo modular estruturado em perfis poliméricos pultrudados para pilares e vigas e engradamento metálico em aço galvanizado para o sistema de cobertura que prevê telhas onduladas de Cimento Reforçado com Fio Sintético (CRFS). Para o fechamento (paredes e forros) são utilizados painéis constituídos por placas com núcleo de gesso acartonado e poliestireno expandido (EPS), que é isolante térmico e acústico, acabadas com compósito polimérico reforçado com fibras de vidro em ambas as faces;

<sup>3</sup> <http://www.radaroficial.com.br/d/6352258602106880>

<sup>4</sup> <http://www.fn.de.gov.br/portaledcompras/index.php/produtos/escolas-padronizadas-proinfancia/proinfancia-pregoes-antiores>



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

- tecnologia Concreto PVC, Global Housing Sistem, que se constitui num sistema construtivo modular, formado por paredes estruturais e estrutura em aço galvanizado para a cobertura. Tais paredes são compostas por painéis de perfis de PVC, com armaduras de espera para vergas, contra-vergas e cintas, preenchidas com concreto de alto desempenho onde as fôrmas de PVC ficam incorporadas às paredes, cumprindo as funções de acabamento, revestimento e proteção do elemento estrutural e

- tecnologia Light Steel Frame (LSF), que se constitui em um sistema construtivo com elementos metálicos para paredes e coberturas, formados por quadros estruturais de perfis leves de aço zincado. As paredes, com função estrutural, são compostas pelos perfis leves de aço com fechamento das faces externas e internas em placas cimentícias e gesso acartonado, respectivamente, e núcleo com manta de lã de vidro. Para a cobertura são utilizadas telhas metálicas trapezoidais sobre perfis metálicos e forro em chapas de gesso para drywall, com manta de lã de vidro para isolamento.

Mapa contendo fornecedores dos produtos não relaciona um sequer na região do DF<sup>5</sup>.

A tecnologia, no entanto, levanta discussão<sup>6</sup>. Alguns afirmam que o material traz riscos, podendo não resistir a chuvas. Daí a extrema importância da escolha das fundações. Em pelo menos um Estado, BA, já se chegou à conclusão de que os projetos são descartáveis. Em AL, haveria dificuldade em ligar a obra à rede de água e esgoto padrão. Outras cidades preferiram não aderir ao pré-moldado, como em São Bernardo do Campo, SP.

Ademais, questionou-se o uso do Pregão (na esfera federal) para esse tipo de contratação e, ainda, a divisão do objeto em apenas duas empresas potencialmente fornecedoras.

Seja como for, o DF estava impossibilitado de aderir à tal ARP do FNDE, visto que as obras em análise já haviam iniciado. *“No entanto, quanto às obras ainda não iniciadas, caberia recomendar ao gestor que avaliasse a adesão à ata do FNDE, alertando quanto à possibilidade de sua decisão ser considerada antieconômica”*. Essas seriam as Concorrências 18, 19 e 20/13, bem como outras com o mesmo objeto eventualmente não relacionadas, cujas obras ainda não haviam sido iniciadas.

Ocorre que o Corpo Técnico do TCU chamou a atenção para a diferença entre os valores obtidos (na esfera federal e no DF):

*“Para termos ideia da diferença de valores envolvida, a Concorrência 14/2012, realizada pelo GDF, teve seu objeto adjudicado pelo valor de R\$ 2.550.554,89. Analisando isoladamente a edificação principal da unidade escolar, verificamos que o preço obtido pelo FNDE foi de R\$ 1.375.000,00, ao passo que, na concorrência mencionada, o Módulo 1 (edificação) foi contratado*

<sup>5</sup> <http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-legislacao>

<sup>6</sup> <http://www.educacionista.org.br/jornal3/?p=446>



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

*por R\$ 1.932.019,05, resultando em diferença de R\$ 557.019,05 (40%) somente nesse item. Na concorrência 15/2012, cujo valor total foi de R\$ 2.615.260,78, o Módulo 1 foi contratado por R\$ 1.950.090,67, diferença de cerca de 44%. A concorrência 8/2012 (valor total de R\$ 2.512.396,37) teve seu Módulo 1 adjudicado por R\$ 1.877.555,28, valor 36,5% superior ao obtido pelo FNDE. Conforme planilha enviada pela Gerência de Licitações e Contratos da Secretaria de Educação do DF (Peça 17), todas as concorrências tiveram preços muito próximos, variando entre R\$ 2,44 e 2,78 milhões, o que permite inferir que as diferenças existentes para o Módulo 1 em cada uma das licitações promovidas pelo GDF devem estar próximas a 40%, seguindo o padrão observado nos três exemplos relacionados.*

*Ressalvamos que a implantação oferecida pela Secretaria de Estado de Educação do DF, que é o Módulo 2 da planilha estimativa (Peça 15, p. 42-47), não é idêntica à licitada pelo FNDE, mas não se vislumbra impedimento ao GDF em contratar a solução licitada no Pregão FNDE 9/2013 e adaptar a implantação da unidade às suas necessidades, se for o caso. A inserção do Módulo 2 nesse Pregão foi decorrência da preocupação externada pelo FNDE em entregar ao Município ou ao DF uma solução completa (edificação e implantação, como dito na introdução acima), com todos os itens necessários para o funcionamento da unidade educacional, de forma diversa do que ocorria anteriormente, onde os recursos repassados destinavam-se apenas à edificação.*

*Diante de diferença de preços tão significativa, caberia ao GDF comparar as duas soluções disponíveis e verificar qual a mais vantajosa ao interesse público, sopesando os aspectos financeiro e qualitativo, afinal, os princípios da eficiência e da economicidade devem sempre nortear as ações de todos que lidam com recursos públicos. Cabe ressaltar que esse valor deve ser multiplicado pela quantidade de concorrências promovidas pela Secretaria de Educação do DF com objeto semelhante. Conforme informações obtidas junto ao FNDE, já são 65 unidades aprovadas para o GDF, o que revela o grande volume de recursos públicos envolvidos.*

Na Corte, contudo, não há processo a respeito. Mesmo tendo o TCU enviado o Aviso 72/14, de 18/01/12, com cópia do processo de fiscalização, referido documento não formou autos de processo, está cadastrado no sistema de acompanhamento processual sob o e-DOC E7F652DC e encontra-se arquivado na 4ª Divisão de Acompanhamento.

No TCDF, segundo pesquisa empreendida no sistema informatizado de dados da Corte, foram autuados, apenas, os **processos 13553/13 e 9875/14**, respectivamente, que cuidam da construção de, apenas, 03 CEPIs e da compra de mobiliário, estando ambos arquivados.

O primeiro foi autuado com a Concorrência 17/13, que visava a construção de CEPI na QR 307, QS 412 e SHIN CC 17-2013. Em uma primeira análise, nada se apontou, com preços aparentemente compatíveis com o mercado, além de disponibilidade



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

orçamentária e recursos financeiros suficientes, por conta do Termo de Compromisso PAC 2037/13-FNDE.

O segundo versa sobre a análise do Edital de Pregão Eletrônico 10/14-SEDF. Na ocasião foram analisados por amostragem 18 itens, responsáveis por quase 80% do valor total licitado. Verificaram-se indícios de sobrepreço, mas não houve a suspensão do edital, ao argumento de que *“esta Casa tem se manifestado pelo prosseguimento da licitação”*, ao tempo em que determinou que os itens suspeitos deveriam ser esclarecidos após a ocorrência do certame. Assim foi feito, contentando-se o TCDF com a Informação do GDF de que afinal os preços eram compatíveis, vendo-se nos autos despacho com referência a apenas 01 item, berço infantil.

Observe-se, no entanto, que o Edital era para equipar 111 CEPIS, quando ao que se viu apenas 32 foram construídos e entregues.

### III – Os recursos federais e locais utilizados na construção de CEPIS

Atualmente, vige a Resolução 25, de 14/07/13, na qual são estabelecidos os critérios de transferência automática de recursos ao DF, a título de apoio financeiro, para a construção dessas unidades. Isso porque, há um processo de seleção, condicionando projetos técnicos à aprovação pelo FNDE, com a celebração de Termo de Compromisso.

Assim, a utilização de projetos com metodologia inovadora deve obedecer exclusivamente ao projeto registrado pelo FNDE, o qual ficará sujeito à aprovação técnica de engenharia, realizada pelo Fundo, e, somente assim, será concedida a assistência financeira. Há expresso dever de vinculação à Ata do RPN realizado pelo FNDE

Os recursos deveriam ser transferidos em parcelas, sendo a primeira no montante de 25%, para uma conta do BB, especificamente para o programa, a ser aberta pelo FNDE.

A esse respeito, ficou claro, contudo, que, no DF, o valor do recurso federal transferido foi de R\$ 1.453.670,39 por CEPI. Já as *“Obras e terraplanagem, infraestrutura de redes, bem como outros serviços necessários à implantação do empreendimento deverão ser arcados com recursos próprios do ente beneficiário. Da mesma forma, é obrigação do Distrito Federal garantir a conclusão da obra, caso os recursos transferidos sejam insuficientes para tal, conforme consta das Resoluções CD/FNDE 69/2011 e 13/2012, que estabelecem os critérios de transferência automática de recursos a municípios, estados e ao Distrito Federal, a título de apoio financeiro, para construção de unidades de educação infantil – Proinfância”*.

Digno de nota que o FNDE deve divulgar mensalmente em seu portal os saldos e extratos da referida conta corrente, com a identificação dos fornecedores e prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos utilizados.





## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

Nesse sentido, buscou-se a identificação da conta do DF, obtendo os seguintes valores e extratos (**Anexo IV**): para 2012, R\$ **9.012.752,48**; para 2013, R\$ **3.444.626,40**; e para 2014, R\$ **32.324.659,16**.

De registrar que, em 2012, nada foi investido com recursos federais ou locais. Apesar da dotação inicial no valor de R\$ 9.012.753,00, nada foi empenhado ou liquidado (Programa de Trabalho 12.365.6221.1002.2934 – Construção de Creches no DF), com fontes federais ou distritais.

Posteriormente, para o exercício de 2013, deve-se ressaltar que os investimentos em Educação e Cultura (OFSS e OI) totalizaram R\$ 127,9 milhões em **2013**, crescimento real de 27,2% em relação ao exercício pretérito. Evidenciou-se o Programa de Trabalho para a Construção de Unidades da educação Infantil, PAC/CEPIS, com o valor de R\$ 20.710.000,00 (Fontes de Recursos: 132 (R\$ 11.972.531,91); 332 (R\$ 8.727.817,64)-Ambas do Governo Federal). Esse valor refere-se ao montante empenhado, **sendo liquidados, entretanto, naquele exercício R\$ 12.615.942,61 (com fontes federais)**, conforme consulta ao Sistema SIGGO.

Observou-se, ainda, que a parcela mais expressiva de recursos foi destinada à construção de novas unidades de ensino. Na Educação, a maior parte dos recursos para obras e instalações no PLOA/2013 referia-se à construção dos centros de educação de 1ª infância/CEPIS previstos no PAC<sup>7</sup>.

**Para 2014, no Anexo I (Metas e Prioridades) da LDO verificou-se, no Programa 6221 (Educação Básica), os Subprogramas 3271 (Construção de Unidades de Educação Infantil) e 1002 (Construção de Creches), porém ambos foram vetados.**

Por seu turno, na LOA para 2014 estavam previstos os créditos orçamentários, para construção de Centro de Educação de Primeira Infância (PT 12.365.6221.3023.0040), no montante de R\$ 49.470.000,00<sup>8</sup>. Destes, foram empenhados R\$ 49.060.473,47, tendo sido liquidados, em 2014, R\$ 41.796.409,01 (sendo todos os recursos federais).

---

<sup>7</sup> Conforme informações prestadas pelo secretário da pasta à época, no processo nº 1630/2011, que versa sobre Auditoria Operacional realizada em 2011, com o objetivo de avaliar a qualidade das instalações físicas das escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. Assim, apesar da relevante Decisão 3613/12, pugnando por determinações efetivas a serem adotadas pela SEDF, fato é que o TCDF vem, ano a ano, concedendo prorrogação de prazo s. Em 2014, concederam-se mais 90 dias (Decisão 5183/14). De salientar que, também no Processo nº 3.239/2010, que cuida da fiscalização realizada em 2010, a Unidade Técnica, ao se deparar com o mesmo quadro, apresentou sugestões, visando à adoção pela SE/DF de providências necessárias à recuperação, adequação e conservação das escolas públicas distritais.

<sup>8</sup> Fontes: 132 (R\$ 44.735.343,21); 332 (R\$ 1.801.864,03); 132 (R\$ 987.205,00); 321 (R\$ 878.176,41); 332 (R\$ 657.884,82), TODAS FONTES FEDERAIS.



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

No Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), referente ao exercício de 2014, observam-se dois Programas de Trabalho que se referem a construção de unidades de educação infantil, quais sejam:

- 12.365.6221.3023.0040 – Programa de Aceleração do Crescimento – PAC- Construção do Centro de Educação de Primeira Infância (R\$ 49.060.473,47). Estes recursos são de origem federal, fontes 332,321 e 132.
- 12.365.6221.3271.9354 – Construção de Unidades de Educação Infantil, tendo sido empenhados R\$ 21.961.852,30, nas Fontes 100 (R\$ 21.825.609,03) e 103 (R\$ 136.243,27) – ambas do GDF

**Ou seja, em 2014 foram R\$ 21.961.852,30 distritais** (PT 12.365.6221.3271.9354) **e R\$ 49.060.473,47 federais** (PT 12.365.6221.3023.0040).

Para 2015, a LDO (Lei 5.389/14) prevê na Ação 3271 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – SE – DISTRITO FEDERAL, 1.000 M², na Região 99; e a CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE EM PLANALTINA - 50.000 M², na Região 6 . E a LOA para 2015 (Lei nº 5.442/2014) prevê na Ação Articulada (PAC2) - APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – investimentos da ordem de R\$ 39.736.250,00, Programa 12.365.6221.3271.9354.

A LOA detalha créditos orçamentários no (OFSS) PAC – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA - CEPIS-SE-DISTRITO DEFEDERAL – OCA – no montante de R\$ 11.196.610,00, Programa 12.365.6221.3023.0040.

No momento, nada foi pago no referido programa de trabalho.

**Saliente-se que NÃO HOUVE INTERRUPÇÃO DE REPASSES PARA AS OBRAS DOS CEPIS, TENDO AS EMPRESAS RECEBIDO AS QUANTIAS QUE VÊM DISPOSTAS NO ANEXO V.**

Recentemente, a imprensa noticiou que o MPF resolveu cobrar explicações sobre atrasos na construção de creches no DF. **“As obras de algumas unidades sequer começaram, embora os recursos já tenham sido repassados pelo governo federal”<sup>9</sup>.**

A documentação encaminhada e que se encontra em anexo traz a estarrecedora informação de que o DF pactuou a construção de 110 unidades, sendo que 109 foram por meio de termo de compromisso e uma obra, por meio de convênio. Assim, 61

<sup>9</sup> ([[http://app2.correiobraziliense.com.br/access/noticia\\_127983242361/472999/63/eq.gif](http://app2.correiobraziliense.com.br/access/noticia_127983242361/472999/63/eq.gif)])





## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

obras ostentariam construção convencional e 49, por meio de metodologia construtiva inovadora, padrão PVC.

Por meio de quadro, o MEC informa que, de acordo com a metodologia convencional, 19 unidades foram concluídas, estando 37 em execução. Além disso, outras 04 unidades já teriam contrato firmado sob a nova metodologia, aguardando que o DF entregue o terreno terraplanado, com as ordens de serviço de sondagem, implantação e execução.

Por fim, haveria assombrosa disparidade de preços.

Referidos dados não batem com aqueles informados precedentemente. (seja levando em conta os trabalhos do TCU; no qual são relacionados 45 CEPI - Anexo V; seja levando em conta, ainda, a Representação 08/15-CF, na qual são listados 26 CEPI, gerenciados por 11 entidades, por meio de 17 convênios (Anexo VI). Vide, ainda, Anexo III. Por meio dele, existiriam 41 Cepis, cujos prazos para as obras findaram todos em 2014, pressupondo a entrega de todas essas entidades).

Como se vê, a questão reveste-se de relevância e materialidade, tanto assim o é que o TCDF realizara, no passado, **Auditoria na Educação Infantil, em creches públicas e conveniadas do DF (Processo 20440/2012)**.

À época, a fiscalização abrangeu as atividades realizadas no exercício de 2012; e os trabalhos de campo para avaliação da infraestrutura das creches foram realizados no período de 19 de fevereiro a 14 de março de 2013. Constatou-se, assim, que o GDF não possuía os planos preconizados no PNE e na Lei Orgânica do DF e a oferta de vagas no DF, além de insignificante, estava muito aquém das metas previstas no PNE. Verificou-se que o processo de matrícula para acesso às creches não era impessoal nem transparente, apresentando falhas graves que prejudicavam o atendimento prioritário das camadas sociais menos favorecidas da população do DF. Ademais, faltavam professores e monitores nas creches públicas, o que prejudica o atendimento às crianças<sup>10</sup>.

No DF, em 2012, o Governo do Distrito Federal atendeu à população de 0 a 3 anos por meio de 48 creches, das quais 7 eram públicas e 41, conveniadas. Em 2011, foram atendidas 6.497 das 149.876 crianças de 0 a 3 anos que potencialmente demandavam o serviço de creche, o que corresponde a 4,33% da demanda potencial por creches (PT08). O atendimento reduziu-se a 6.034 (3,46%) crianças em 2012 (PT03). A demanda potencial

---

<sup>10</sup> A suficiência de professor e monitor foi aferida segundo parâmetros definidos no documento Orientações Pedagógicas do Convênio. A modulação e enturmação, em todos os espaços e tempos, deve obedecer à proporção de 1 adulto para cada 8 crianças de 0 a 2 anos e 1 adulto para cada 15 crianças de 3 anos. Verificaram-se creches públicas da rede de ensino do DF atendendo turmas com quantidade de monitores inferior à necessária, turmas sem monitores e turmas sem funcionar em razão de licença médica concomitante de professores e monitores.



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

estimada para creches no DF em 2012, calculada pelo parâmetro demográfico, é determinada pela soma de nascimentos líquidos de 2009 a 2012, num total de 174.204 crianças.

O TCDF houve por bem proferir a Decisão 2541/13:

*“O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: I - recomendar ao Governador do Distrito Federal que adote as providências necessárias à edição e implementação do Plano Decenal de Educação, previsto no Plano Nacional de Educação, e do plano de educação de duração plurianual, previsto no art. 245 da Lei Orgânica do Distrito Federal; II - determinar à Secretaria de Estado Educação do DF que: a) apresente a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Implementação das recomendações a seguir indicadas ou de outras ações que entender necessárias para resolução dos problemas apontados no relatório, contendo cronograma de execução, para fins do posterior monitoramento a ser realizado por esta Corte de Contas: i. elaborar cronograma de execução das ações a serem desenvolvidas para o atingimento das metas estabelecidas no PPA 2012- 2015 quanto ao atendimento em creches; ii. prover as unidades competentes de estrutura suficiente para garantir a efetiva observância dos critérios de seleção para ocupação das vagas disponíveis em creches, bem como promover a efetiva supervisão e orientação do trabalho das unidades responsáveis pelo processo de classificação e seleção de crianças para ocupação de vagas em creches públicas e conveniadas; iii. promover a efetiva transparência do processo de seleção de crianças, pela divulgação dos critérios e da classificação dos inscritos; iv. elaborar, uniformizar e detalhar os procedimentos operacionais a serem adotados para captar, cadastrar, classificar e selecionar os futuros ocupantes das vagas nas creches públicas e conveniadas do Distrito Federal, inclusive para proceder à avaliação da veracidade das informações prestadas pelos solicitantes; v. aprimorar a fiscalização e os controles dos processos afetos à classificação e seleção de crianças; vi. prover as creches públicas de quantidade suficiente de professores e monitores, com carga horária compatível com o horário de funcionamento das creches, de forma a suprir as necessidades das creches, inclusive com formação de cadastro reserva e de substitutos; b) indique, no prazo de 90 (noventa) dias, os nomes dos servidores que integrarão grupo de contato da auditoria, para fins de acompanhamento, pela equipe de auditoria, da implementação das ações pontuadas no plano; III - determinar o envio de cópia do relatório de auditoria ao Senhor Secretário de Estado de Educação, aos Senhores Deputados Distritais e ao Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal”*

Após, em setembro de 2014, reiterou os termos dos itens I e II, alíneas “a,i” e “a,iv”, da Decisão nº 2.541/13., e os autos não retornaram mais ao Plenário (Decisão 4672/2014).

É preciso, pois, enfrentar, sem demoras, questão atinente a economicidade e a legitimidade da despesa pública, notadamente com enfoque para a escolha dos locais



**Ministério Público de Contas do Distrito Federal**

**Segunda Procuradoria**

(sondagem dos terrenos), eventual superfaturamento, se houver; qualidade das obras, destino do mobiliário, etc.

Os fatos fazem lembrar a construção de unidades modulares na saúde, as UPAs, felizmente rechaçadas pelo Poder Judiciário e pelo TCU, em razão das graves irregularidades cometidas.

Posto isso, o MPC/DF representa à Corte para que instaure processo de fiscalização para apurar a regularidade das obras de construção dos CEPIS no DF e compra de mobiliário, tendo em vista as informações de possíveis irregularidades, seja no uso do material empregado; seja no valor das unidades construídas, sem perder de vista a questão da legalidade orçamentária e financeira do DF e dos prazos atinentes aos cronogramas de execução e desembolso.

Brasília, 04 de março de 2015.

**Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira**  
**Procuradora – MPC/DF**



**Ministério Público de Contas do Distrito Federal**

**Segunda Procuradoria**

**ANEXO I**

Cidade	Início das obras			Total
	Março	Abril	Maio	
Águas Claras	--	1	1	2
Brasília	1	--	--	1
Ceilândia	--	5	3	7
Lago Norte	--	--	1	1
Planaltina	1	1	1	3
Sobradinho	--	--	1	1
Guará	--	--	1	1
Samambaia	3	4	1	8
Santa Maria	--	2	2	4
Recanto das	2	2	--	4
Total				32 <sup>11</sup>

<sup>11</sup> COMO SE VÊ, FALTA UMA UNIDADE.



**Ministério Público de Contas do Distrito Federal**

**Segunda Procuradoria**

**ANEXO II**

<b>Centros de Educação de Primeira Infância (Cepis)</b>	
<b>CIDADES</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Recanto das Emas	12
Plano Piloto	3
Gama	1
Taguatinga	7
Brazlândia	3
Ceilândia	12
Sobradinho	3
Sobradinho II	3
IPlanaltina	8
Núcleo Bandeirante	2
Guará	6
Samambaia	28
Santa Maria	9
Lago Sul	1
Riacho Fundo	2
Lago Norte	3
Águas Claras	7
Riacho Fundo II	1
Estrutural	1



**Ministério Público de Contas do Distrito Federal**

**Segunda Procuradoria**

**ANEXO III**

	<b>Processo</b>	<b>Concorrência</b>	<b>Endereço</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Número do Contrato</b>	<b>Ordem de Serviço</b>
1	080.007816/2012	2/2012	CEPI - QS 312, AE - Samambaia/DF	Educação Infantil (Creche)	36/2013	OS 40 Início: 17/04/2013 Previsão de Término: 13/01/2014
2	080.007807/2012	8/2012	CEPI - QN 508 - Samambaia/DF	Educação Infantil (Creche)	<b>27/2013</b>	OS 28 Início: 16/04/2013 Previsão de Término: 10/01/2014
3	080.007954/2012	9/2012	CEPI - SRN Q. 04, AE 01 - Planaltina/DF	Educação Infantil (Creche)	33/2013	OS 52 Início: 30/04/2013 Previsão de Término: 24/01/2014
4	080.008026/2012	11/2012	CEPI - Q. 107 - Recanto das Emas/DF	Educação Infantil (Creche)	34/2013	OS 50 Início: 30/04/2013 Previsão de Término: 24/01/2014
5	080.008011/2012	12/2012	CEPI - Q. 406, Conj. "Z" , Lote 01 - Recanto das Emas	Educação Infantil (Creche)	38/2013	OS 34 Início: 19/04/2013 Previsão de Término: 13/01/2014
6	080.008013/2012	13/2012	CEPI - QN 314, Conjunto 08, Lote 01 - Samambaia/DF	Educação Infantil (Creche)	<b>44/2013</b>	OS 59 Início: 07/05/2013 Previsão de Término: 31/01/2014
7	080.007989/2012	14/2012	CEPI - SHCGN 714, Área Especial - Brasília/DF	Educação Infantil (Creche)	35/2013	OS 48 Início: 30/04/2013 Previsão de Término: 24/01/2014





**Ministério Público de Contas do Distrito Federal**

**Segunda Procuradoria**

8	080.008014/2012	15/2012	CEPI - QN 414, AE 01 - Samambaia/DF	Educação Infantil (Creche)	37/2013	OS 36 Início: 22/04/2013 Previsão de Término: 16/01/2014
9	080.007988/2012	16/2012	CEPI - QNQ 05, Lote "A" - Ceilândia/DF	Educação Infantil (Creche)	26/2013	OS 26 Início: 16/04/2013 Previsão de Término: 10/01/2014
10	080.007987/2012	17/2012	CEPI - QNP 15, AE - Ceilândia/DF	Educação Infantil (Creche)	39/2013	OS 38 Início: 22/04/2013 Previsão de Término: 16/01/2014
11	080.008027/2012	18/2012	CEPI - QS 08, Conj. 220, Bloco "A", Lote 01 - Águas Claras/DF	CIVIL ENGENHARIA LTDA	89/2013	OS 102 Início: 05/08/2013 Previsão de Término: 01/05/2014
12	080.008015/2012	19/2012	CEPI - QN 309, Conj. 4, Lote 01 - Samambaia/DF	Educação Infantil (Creche)	<b>40/2013</b>	OS 44 Início: 22/04/2013 Previsão de Término: 16/01/2014
13	080.008012/2012	20/2012	CEPI - Q. 307, Conj. 11, Lote 01 - Recanto das Emas/DF	Educação Infantil (Creche)	28/2013	OS 30 Início: 30/04/2013 Previsão de Término: 24/01/2014
14	080.008627/2012	21/2012	CEPI - Q. 305, Conj 2A, Lote 01 - Recanto das Emas/DF	Educação Infantil (Creche)	<b>68/2013</b>	OS 82 Início: 09/07/2013 Previsão de Término: 04/04/2014
15	080.008662/2012	22/2012	CEPI - QNP 28 AE - Ceilândia/DF	Educação Infantil (Creche)	<b>29/2013</b>	OS 32 Início: 19/04/2013 Previsão de Término: 13/01/2014



**Ministério Público de Contas do Distrito Federal**

**Segunda Procuradoria**

16	080.008665/2012	23/2012	CEPI - CL 102, Lote "H" - Santa Maria/DF	Educação Infantil (Creche)	41/2013	OS 46 Início: 23/04/2013 Previsão de Término: 17/01/2014
17	080.008709/2012	24/2012	CEPI - Qd. 18, Conj. G - AE 01 - Planaltina/DF	Educação Infantil (Creche)	32/2013	OS 54 Início: 29/04/2013 Previsão de Término: 23/01/2014
18	080.008831/2012	25/2012	CEPI - QNN 13 (Ced. 07) - Ceilândia/DF	Educação Infantil (Creche)	<b>46/2013</b>	OS 63 Início: 07/05/2013 Previsão de Término: 31/01/2014
19	080.008832/2012	26/2012	CEPI - CL 118, Lote "J" - Santa Maria/DF	Educação Infantil (Creche)	31/2013	OS 42 Início: 29/04/2013 Previsão de Término: 23/01/2014
20	080.008016/2012	27/2012	CEPI - QR 117, AE - Samambaia/DF	Educação Infantil (Creche)	<b>45/2013</b>	OS 61 Início: 07/05/2013 Previsão de Término: 31/01/2014
21	080.008843/2012	28/2012	CEPI - QNO, AE A (CAIC Anísio Teixeira) - Ceilândia/DF	Educação Infantil (Creche)	65/2013	OS 76 Início: 22/07/2013 Previsão de Término: 17/04/2014
22	080.008841/2012	29/2012	CEPI - QS 7, Rua 600, Lote 2 - Águas Claras/DF	Educação Infantil (Creche)	<b>67/2013</b>	OS 80 Início: 11/07/2013 Previsão de Término: 07/04/2014
23	080.008842/2012	30/2012	CEPI - QN 431, AE 02 e 03 - Samambaia/DF	Educação Infantil (Creche)	<b>59/2013</b>	OS 72 Início: 20/06/2013 Previsão de Término: 17/03/2014


**Ministério Público de Contas do Distrito Federal**
**Segunda Procuradoria**

24	080.008864/2012	1/2013	CEPI - Quadras Econômicas EPTG QE 01, Lote 03 - Guará/DF	Educação Infantil (Creche)	66/2013	OS 78 Início: 23/08/2013 Previsão de Término: 19/05/2014
25	080.008845/2012	3/2013	CEPI - Quadra 02, Conj. D/E, Lote F - Sobradinho/DF	GONAR	85/2013	OS 94 Início: 31/07/2013 Previsão de Término: 28/04/2014
26,00	080.000297/2013	4/2013	CEPI - QNO 12, AE G (CEE 02) Ceilândia/DF	CIVIL ENGENHARIA LTDA	94/2013	OS 110 Início: 23/08/2013 Previsão de Término: 19/05/2014
27	080.000298/2013	5/2013	CEPI - QNQ 03, Lote B (CEF 24) - Ceilândia/DF	FASE	83/2013	OS 90 Início: 29/07/2013 Previsão de Término: 24/04/2014
28	080.000299/2013	6/2013	CEPI - Vila N.S.Fátima, AE 01 (EC 07) - Planaltina/DF	GONAR	4/2013	OS 92 Início: 31/07/2013 Previsão de Término: 28/04/2014
29	080.000301/2013	8/2013	CEPI - SHIN QI 13, Lotes E e F	GONAR	82/2013	OS 88 Início: 31/07/2013 Previsão de Término: 28/04/2014
30	080.000300/2013	9/2013	CEPI - QR 827, Conj. 7, Lote 1 - Samambaia/DF	LIDERA	92/2013	OS 108 Início: 31/07/2013 Previsão de Término: 28/04/2014
31	080.000296/2013	10/2013	CEPI - QR 312, Conj. "D" Lote 01 - Santa Maria/DF	ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA	101/2013	OS 112 Início: 09/08/2013 Previsão de Término: 05/05/2014



**Ministério Público de Contas do Distrito Federal**

**Segunda Procuradoria**

32	080.000835/2013	11/2013	CEPI - CL 218, Lote "F" - Santa Maria/DF	ENGEMIL ENGENHARIA	<b>91/2013</b>	OS 106 Início: 29/07/2013 Previsão de Término: 24/04/2014
33	080.000831/2013	12/2013	CEPI - Avenida Jequitibá Lote 935 – Águas Claras/DF	GONAR	90/2013	OS 104 Início: 31/07/2013 Previsão de Término: 28/04/2014
34	080.000832/2013	13/2013	CEPI - PIQ 03 Lote 01 Setor Veredas - Brazlândia/DF	CIFRAN CONSTRUTORA	100/2013	OS 114 Início: 02/09/2013 Previsão de Término: 29/05/2014
35	080.000833/2013	14/2013	CEPI - QN 503, Conj. 12, Lote 01 - Samambaia/DF	FASE	87/2013	OS 98 Início: 29/07/2013 Previsão de Término: 24/04/2014
36	080.000834/2013	15/2013	CEPI - QR 517 , AE 01 - Samambaia/DF	<b>ENGEMIL ENGENHARIA</b>	86/2013	OS 96 Início: 12/08/2013 Pr08/05/2014
37	080.001719/2013	16/2013	CEPI - QD AR 15, Conjunto 8, Lote 01 Sobradinho II/DF	GONAR	88/2013	OS 100 Início: 31/07/2013 Previsão de Término: 08/04/2014
38	080.001711/2013	17/2013	CEPI - QR 307, Conjunto 08 - Samambaia/DF	Educação Infantil (Creche)		
			CEPI - SHIN QI 16, Lote A e B - Lago Norte/DF	Educação Infantil (Creche)		
			CEPI - QS 412 - AE - Setor Norte (E.C. 412) - Samambaia/DF	Educação Infantil (Creche)		



**Ministério Público de Contas do Distrito Federal**

**Segunda Procuradoria**

39	080.003774/2013	18/2013	EPI - EC 05 – Área Especial 01 – Setor Sul - Brazlândia/DF	Educação Infantil (Creche)		
			EPI - EQNP 06/10 – P.Sul - Ceilândia/DF	Educação Infantil (Creche)		
40	080.004594/2013	19/2013	EPI - QR 103 LOTE A – Santa Maria/DF	Educação Infantil (Creche)		
			EPI - QS 07 LOTE 10 (CAIC WALTER JOSÉ DE MOURA) – Águas Claras/DF	Educação Infantil (Creche)		
41	080.004664/2013	20/2013	EPI - EQS 204/205 LOTE B -BRASÍLIA/DF.	Educação Infantil (Creche)		

Fonte: Anexo ao Ofício 1627/2013-GAB/SE, processo 012.594/2013-0 - TCU (CD em anexo)



**Ministério Público de Contas do Distrito Federal**

**Segunda Procuradoria**

**Anexo IV**

2012

**Entidade.: 00.394.676/0001-07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL**

<b>PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES</b>						
<b>to</b>	<b>OB</b>	<b>Valor</b>	<b>Programa</b>	<b>BBanco</b>	<b>AAgência</b>	<b>C/C</b>
20/jun/12	631216	99.012.752,48	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BB	4200	59048
<b>TTTotal:</b>		<b>99.012.752,48</b>				

2013

<b>Entidade.: 00.394.676/0001-07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL</b>						
<b>PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES</b>						
<b>o</b>	<b>OB</b>	<b>Valor</b>	<b>Programa</b>			<b>C/C</b>
12/abr/13	630444	2.616.606,72	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL		4200	62782
12/abr/13	630445	305.270,78	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL		4200	62782
12/abr/13	630443	3.198.074,88	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL		4200	62782
08/jul/13	630723	3.488.808,96	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL		4200	59048





## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

24/jul/13	630793	3.924.913,99	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL		4200	59048
12/ago/13	630900	436.101,11	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL		4200	59048
01/nov/13	631405	5.007.512,80	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL		4200	64866
31/dez/13	631451	726.835,20	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL		4200	59048
31/dez/13	631434	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL		4200	59048
31/dez/13	631456	363.417,60	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL		4200	59048
31/dez/13	631444	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64890
31/dez/13	631449	5.376.174,79	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64882
31/dez/13	631455	363.417,60	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
31/dez/13	631442	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/dez/13	631454	436.101,12	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

31/dez/13	631431	363.417,60	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
31/dez/13	631445	436.101,12	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/dez/13	631448	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/dez/13	631435	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/dez/13	631437	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/dez/13	631433	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
31/dez/13	631440	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/dez/13	631446	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
31/dez/13	631447	1.097.521,15	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/dez/13	631436	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/dez/13	631453	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

31/dez/13	631438	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/dez/13	631450	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/dez/13	631452	143.828,96	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
31/dez/13	631492	1.162.928,42	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
31/dez/13	631443	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/dez/13	631441	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/dez/13	631439	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/dez/13	631432	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
<b>Total:</b>		<b>33.444.626,40</b>				

2014

Entidade...: 00.394.676/0001-07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL

PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
-----------	----	-------	----------	-------	---------	-----



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

26/fev/14	631025	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
26/fev/14	631024	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
26/fev/14	631023	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
14/mar/14	631302	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
14/mar/14	631312	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
14/mar/14	631310	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
14/mar/14	631313	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
14/mar/14	631307	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
14/mar/14	631308	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
14/mar/14	631311	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
14/mar/14	631309	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631336	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64890
18/mar/14	631334	697.761,79	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
18/mar/14	631322	581.468,15	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA	BBB	4200	59048



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

			EDUC.INFANTIL			
18/mar/14	631315	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631319	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631314	581.468,15	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631318	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631331	363.417,58	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631328	145.365,03	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631332	581.468,14	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631327	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631323	363.417,59	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631326	363.417,58	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631324	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631316	218.047,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631317	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

18/mar/14	631330	218.050,54	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631325	363.417,60	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631321	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631335	363.417,60	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631329	654.151,68	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631320	436.101,12	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
18/mar/14	631333	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
21/mar/14	631391	436.101,12	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
21/mar/14	631392	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
21/mar/14	631390	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
21/mar/14	631393	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
24/mar/14	631412	712.298,49	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
03/abr/14	631446	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
03/abr/14	631441	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA	BBB	4200	59048





## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

			EDUC.INFANTIL			
11/abr/14	631463	363.417,59	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
11/abr/14	631462	363.417,60	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
15/abr/14	631482	363.417,60	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
07/mai/14	631554	726.835,19	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
07/mai/14	631552	363.417,60	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
13/mai/14	631605	363.417,59	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
14/mai/14	631648	363.417,60	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
06/jun/14	631758	508.784,64	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
06/jun/14	631727	639.614,97	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
06/jun/14	631747	625.078,27	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
06/jun/14	631689	726.835,19	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
13/jun/14	631866	552.394,75	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
25/jun/14	631884	581.468,16	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

25/jun/14	631883	363.417,60	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
01/jul/14	631961	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
01/jul/14	631928	363.417,59	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
01/jul/14	631911	436.101,12	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
10/jul/14	632003	72.683,52	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
10/jul/14	632010	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
10/jul/14	632036	72.683,52	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
10/jul/14	632002	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
10/jul/14	632024	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
10/jul/14	632038	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
10/jul/14	632011	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
10/jul/14	632004	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
10/jul/14	632016	218.050,56	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
10/jul/14	632025	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA	BBB	4200	64858



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

			EDUC.INFANTIL			
10/jul/14	632042	436.101,12	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
10/jul/14	632039	72.683,52	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
10/jul/14	632037	436.101,12	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
22/jul/14	632054	130.830,33	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
22/jul/14	632055	116.293,63	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
22/jul/14	632056	232.587,26	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
22/jul/14	632053	247.123,96	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
06/ago/14	632137	1.783.056,36	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64963
19/ago/14	632207	508.784,64	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - Supl. Proinf. TD	BBB	4200	64890
29/ago/14	632378	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
29/ago/14	632353	1.003.032,57	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
29/ago/14	632481	363.417,60	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
29/ago/14	632490	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

20/out/14	632738	72.676,51	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
20/out/14	632734	72.683,52	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
20/out/14	632736	218.050,55	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
20/out/14	632737	72.683,51	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
21/out/14	632752	581.468,15	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
21/out/14	632753	726.835,20	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
22/out/14	632755	145.367,04	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
22/out/14	632758	363.417,59	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
22/out/14	632757	218.050,55	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
22/out/14	632756	726.835,19	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	59048
23/out/14	632761	72.683,52	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
23/out/14	632760	290.734,08	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
23/out/14	632763	1.235.619,83	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
23/out/14	632762	72.683,52	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA	BBB	4200	64858



**Ministério Público de Contas do Distrito Federal**

**Segunda Procuradoria**

			EDUC.INFANTIL			
27/out/14	632782	290.734,07	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
31/out/14	632791	72.683,52	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BBB	4200	64858
<b>Total:</b>		<b>32.324.659,16</b>				

Fonte: [www.fnade.gov.br/liberaçãoderecursos](http://www.fnade.gov.br/liberaçãoderecursos)



**Ministério Público de Contas do Distrito Federal**

**Segunda Procuradoria**

**ANEXO V**

	<b>Processo</b>	<b>Concorrência</b>	<b>Endereço</b>	<b>Empresa</b>	<b>Número do Contrato</b>	<b>Valores empenhados R\$</b>
1	080.007816/2012	02/2012	CEPI - QS 312, AE - Samambaia/DF	<b>00843276000131 LIDERA CONSTRUCAES LTDA</b>	<b>36/2013</b>	189.840,12
2	080.007807/2012	08/2012	CEPI - QN 508 - Samambaia/DF	<b>00841908000128 IMPLANTA CONSTRUcoes LTDA</b>	<b>27/2013</b>	707.702,36
3	080.007954/2012	09/2012	CEPI - SRN Q. 04, AE 01 - Planaltina/DF	<b>04496605000176 CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA</b>	<b>33/2013</b>	754.748,51
4	080.008026/2012	11/2012	CEPI - Q. 107 - Recanto das Emas/DF	<b>04496605000176 CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA</b>	<b>34/2013</b>	737.865,04
5	080.008011/2012	12/2012	CEPI - Q. 406, Conj. "Z", Lote 01 - Recanto das Emas	<b>02237437000179 INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM</b>	<b>38/2013</b>	177.400,46
6	080.008013/2012	13/2012	CEPI - QN 314, Conjunto 08, Lote 01 - Samambaia/DF	<b>01710170000122 CIVIL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>44/2013</b>	726.835,20
7	080.007989/2012	14/2012	CEPI - SHCGN 714, Área Especial - Brasília/DF	<b>04496605000176 CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA</b>	<b>35/2013</b>	2.326.647,94
8	080.008014/2012	15/2012	CEPI - QN 414, AE 01 - Samambaia/DF	<b>02237437000179 INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM</b>	<b>37/2013</b>	265.487,52
9	080.007988/2012	16/2012	CEPI - QNQ 05, Lote "A" - Ceilândia/DF	<b>00841908000128 IMPLANTA CONSTRUcoes LTDA</b>	<b>26/2013</b>	890.282,42
10	080.007987/2012	17/2012	CEPI - QNP 15, AE - Ceilândia/DF	<b>00737320000129 - ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA</b>	<b>39/2013</b>	726.835,20
11	080.008027/2012	18/2012	CEPI - QS 08, Conj. 220, Bloco "A", Lote 01 - Águas Claras/DF	<b>01710170000122 CIVIL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>89/2013</b>	1.824.743,05





## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

12	080.008015/2012	19/2012	CEPI - QN 309, Conj. 4, Lote 01 - Samambaia/DF	<b>00737320000129 - ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA</b>	<b>40/2013</b>	578.112,33
13	080.008012/2012	20/2012	CEPI - Q. 307, Conj. 11, Lote 01 - Recanto das Emas/DF	<b>02731180000107 SEMACON - ENGENHARIA COM. E IND. LTDA</b>	<b>28/2013</b>	661.669,77
14	080.008627/2012	21/2012	CEPI - Q. 305, Conj 2A, Lote 01 - Recanto das Emas/DF	<b>02237437000179 INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM</b>	<b>68/2013</b>	726.835,20
15	080.008662/2012	22/2012	CEPI - QNP 28 AE - Ceilândia/DF	<b>02237437000179 INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM</b>	<b>29/2013</b>	441.905,08
16	080.008665/2012	23/2012	CEPI - CL 102, Lote "H" - Santa Maria/DF	<b>00836494000149 CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA</b>	<b>41/2013</b>	787.268,32
17	080.008709/2012	24/2012	CEPI - Qd. 18, Conj. G - AE 01 - Planaltina/DF	<b>01581677000123 W.R.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.</b>	<b>32/2013</b>	647.787,82
18	080.008831/2012	25/2012	CEPI - QNN 13 (Ced. 07) - Ceilândia/DF	<b>01710170000122 CIVIL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>46/2013</b>	747.119,23
19	080.008832/2012	26/2012	CEPI - CL 118, Lote "J" - Santa Maria/DF	<b>33476193000100 PLANARTE ENGENHARIA LTDA</b>	<b>31/2013</b>	205.974,51
20	080.008016/2012	27/2012	CEPI - QR 117, AE - Samambaia/DF	<b>01710170000122 CIVIL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>45/2013</b>	924.441,58
21	080.008843/2012	28/2012	CEPI - QNO, AE A (CAIC Anísio Teixeira) - Ceilândia/DF	<b>24934267000114 HB ENGENHARIA LTDA</b>	<b>65/2013</b>	1.886.664,12
22	080.008841/2012	29/2012	CEPI - QS 7, Rua 600, Lote 2 - Águas Claras/DF	<b>00679047000123 TECNICA CONSTRUCAO COM. E INDUSTRIA LTDA</b>	<b>67/2013</b>	956.081,57
23	080.008842/2012	30/2012	CEPI - QN 431, AE 02 e 03 - Samambaia/DF	<b>00737320000129 - ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA</b>	<b>59/2013</b>	1.264.306,08
24	080.008864/2012	01/2013	CEPI - Quadras Econômicas EPTG QE 01, Lote 03 - Guará/DF	<b>04279621000107 EXATA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>	<b>66/2013</b>	1.208.187,16



## Ministério Público de Contas do Distrito Federal

### Segunda Procuradoria

25	080.008845/2012	03/2013	CEPI - Quadra 02, Conj. D/E, Lote F - Sobradinho/DF	<b>06266224000126 GONAR ENGENHARIA LTDA</b>	<b>85/2013</b>	1.600.305,97
26,00	080.000297/2013	04/2013	CEPI - QNO 12, AE G (CEE 02) Ceilândia/DF	<b>01710170000122 CIVIL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>94/2013</b>	2.476.373,88
27	080.000298/2013	05/2013	CEPI - QNQ 03, Lote B (CEF 24) - Ceilândia/DF	<b>26974410000127 FASE ENGENHARIA/LEIBNTZ AM CARNEIRO</b>	<b>83/2013</b>	2.099.016,76
28	080.000299/2013	06/2013	CEPI - Vila N.S.Fátima, AE 01 (EC 07) - Planaltina/DF	<b>06266224000126 GONAR ENGENHARIA LTDA</b>	<b>84/2013</b>	1.558.863,39
29	080.000301/2013	08/2013	CEPI - SHIN QI 13, Lotes E e F	<b>06266224000126 GONAR ENGENHARIA LTDA</b>	<b>82/2013</b>	1.162.936,31
30	080.000300/2013	09/2013	CEPI - QR 827, Conj. 7, Lote 1 - Samambaia/DF	<b>00843276000131 LIDERA CONSTRUCAES LTDA</b>	<b>92/2013</b>	1.937.229,24
31	080.000296/2013	10/2013	CEPI - QR 312, Conj. "D" Lote 01 - Santa Maria/DF	<b>00737320000129 - ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA</b>	<b>101/2013</b>	1.795.562,19
32	080.000835/2013	11/2013	CEPI - CL 218, Lote "F" - Santa Maria/DF	<b>04768702000170 ENGEMIL ENG. EMPREEND. MAN. E INST. LTDA.</b>	<b>91/2013</b>	1.534.447,42
33	080.000831/2013	12/2013	CEPI - Avenida Jequitibá Lote 935 - Águas Claras/DF	<b>06266224000126 GONAR ENGENHARIA LTDA</b>	<b>90/2013</b>	1.740.146,98
34	080.000832/2013	13/2013	CEPI - PIQ 03 Lote 01 Setor Veredas - Brazlândia/DF	<b>00239939000103 CIFRAN - CONSTRUTORA E INCORP. FRANCA LTDA</b>	<b>100/2013</b>	2.062.130,47
35	080.000833/2013	14/2013	CEPI - QN 503, Conj. 12, Lote 01 - Samambaia/DF	<b>26974410000127 FASE ENGENHARIA/LEIBNTZ AM CARNEIRO</b>	<b>87/2013</b>	2.043.893,00
36	080.000834/2013	15/2013	CEPI - QR 517, AE 01 - Samambaia/DF	<b>04768702000170 ENGEMIL ENG. EMPREEND. MAN. E INST. LTDA</b>	<b>86/2013</b>	1.792.950,19
37	080.001719/2013	16/2013	CEPI - QD AR 15, Conjunto 8, Lote 01 Sobradinho II/DF	<b>06266224000126 GONAR ENGENHARIA LTDA</b>	<b>88/2013</b>	2.958.860,21



# Ministério Público de Contas do Distrito Federal

## Segunda Procuradoria

38	080.001711/2013	17/2013	CEPI - QR 307, Conjunto 08 - Samambaia/DF	<b>00630999000152 DAM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</b>	<b>135/2013</b>	2.341.399,22
39			CEPI - SHIN QI 16, Lote A e B - Lago Norte/DF	<b>35968916000114 MANCHESTER CONST. E INCORP. LTDA</b>	<b>136/2013</b>	1.362.936,31
40			CEPI - QS 412 - AE - Setor Norte (E.C. 412) - Samambaia/DF	<b>09398495000123 BLOCO PARTIPACAES IMOBILIARIAS LTDA</b>	<b>137/2013</b>	2.848.998,20
41	080.003774/2013	18/2013	CEPI - EC 05 - Área Especial 01 - Setor Sul - Brazlândia/DF	<b>00526899000180 DIAMANTE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</b>	<b>02/14</b>	980.731,49
42			CEPI - EQNP 06/10 - P.Sul - Ceilândia/DF			
43	080.004594/2013	19/2013	CEPI - QR 103 LOTE A - Santa Maria/DF	<b>05376495000171 CONST. &amp; INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA</b>	<b>154/13</b>	3.100.819,23
44			CEPI - QS 07 LOTE 10 (CAIC WALTER JOSÉ DE MOURA) - Águas Claras/DF	<b>37099413000185 EBO - ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA</b>	<b>153/13</b>	1.784.134,27
45	080.004664/2013	20/2013	CEPI - EQS 204/205 LOTE B - BRASÍLIA/DF.	<b>14811290000168 MARINHO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA. ME</b>	<b>156/13</b>	3.447.747,89
<b>Total</b>						<b>59.311.306,44</b>

Fonte: SISCOEX



**Ministério Público de Contas do Distrito Federal**

**Segunda Procuradoria**

**ANEXO VI**

V Nº	CRE/INSTITUIÇÃO				
-					
CEILÂNDIA					
17/2014	ESTRELA DO CERRADO - PRÓ CIDADÃO	080.002973/2014	01.720.101/0001-86	224	R\$ 1.154.048,0
	IPÊ AMARELO - PRÓ CIDADÃO				
22/201	FLOR DE PEQUI - A. BENEFICENTE EVANGÉLICA – ABE	080.002979/2014	005.748.060/005-17	112	R\$ 432.768,0
18/201	IPÊ BRANCO - SOCIEDADE DO AMOR EM AÇÃO	080.002.968/2014	02.572.733/0001-26	112	R\$ 540.960,0
GUARÁ					
33/201	LOBO GUARÁ – MONSSERRAT	80.002.975/2014	00.071.159/0001-05	112	R\$ 216.384,00
PLANALTINA					
36/2014	JATOBÁ - HOTELZINHO SÃO VICENTE DE PAULO	080.008.323/2014	08.938.465/0001-08	112	R\$ 216.384,0
15/2014	PEQUIZEIRO - HOTELZINHO SÃO VICENTE DE PAULO	080.002972/2014	08.938.465/0001-08	224	R\$ 1.154.048,0
	CANÁRIO DA TERRA - H. SÃO VICENTE DE PAULO				
PLANO PILOTO					
39/2014	OLHOS DÁGUA - CRUZ DE MALTA	080.008.700/2014	00.436.790/0001-52	112	R\$ 216.384,0
RECANTO DAS EMAS					
16/201	QUERO-QUERO – COCRIS	080.002983/2014	15.240.878/0001-71	336	R\$ 1.731.072,0
	BEIJA-FLOR – COCRIS				
	ARARA CANINDÉ – COCRIS				
24/2014	SABIÁ DO CAMPO E CURIÓ – COCRIS	080.004.441/2014	15.240.878/0001-71	224	R\$ 865.536
SAMAMBAIA					



# Ministério Público de Contas do Distrito Federal

## Segunda Procuradoria

12/201	IPÊ ROSA – AFMA	080.002967/2014	00.574.756/0002-25	224	R\$ 1.154.048,0
	JURITI – AFMA				
37/201	ANDORINHA – AFMA	080.008.326/2014	00.574.756/0002-25	112	R\$ 216.384,0
11/201	CALIANDRA - CASA DO CAMINHO	080.002984/2014	03.604.394/0001-85	448	R\$ 2.308.096,0
	JABUTI - CASA DO CAMINHO				
	TAMANDUÁ BANDEIRA - CASA DO CAMINHO				
	ONÇA PINTADA - CASA DO CAMINHO				
35/201	PAINEIRA - RENASCER TIO PEDRO	080.008.473/2014	09.441.600/0001-60	112	R\$216.384,00
14/201	IPÊ ROXO - CRUZ DE MALTA	080.002986/2014	00.436.790/0001-52	112	R\$ 577.024,0
SANTA MARIA					
13/201	ARARAÚNA - RENASCER TIO PEDRO	080.002969/2014	09.441.600/0001-60	224	R\$ 1.154.048
	CORUJINHA DO CERRADO - RENASCER TIO PEDRO				
SOBRADINHO					
08/2014	FLOR DE LIS - CASA DE ISMAEL	80.000.838/2014	0.077.255/0001-52	112	793.408,0
TAGUATINGA					
34/2014	SABIÁ LARANJEIRA - SOCIEDADE DO AMOR EM AÇÃO	080.008.339/2014	02.572.733/0001-26	112	R\$ 216.384,0
Valor Total CEPI's					R\$ 13.160.360,00